

PROGRAM REVITALISASI SEKOLAH TAHUN 2026

PROPINSI : Bali

JENIS KONSTRUKSI : *beton*

Mengetahui
Ketua P2SP

Tim Teknis (Pengawas)

Kubutambahan, 29 Agustus 2020
Kepala Pelaksana,

PERHITUNGAN KEMAJUAN PEKERJAAN
RUANG KELAS 9C

Nama Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Kubutambahan
NPSN : 50100300
Kab/Kota : Buleleng
Provinsi : Bali

Minggu/Bulan ke : IV / AGUSTUS
Priode Tanggal : 24 Agustus 2026 s/d 29 Agustus 2026

RENCANA BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN					MINGGU LALU			MINGGU INI			TOTAL	
NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	VOLUME	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	VOLUME	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	PROGRES S/D MINGGU INI
I. PEK. PERSIAPAN												
1	Pek. Bongkar Rangka Atap Genteng dan Reng Stuktur Kayu	364,80	14.200,00	5.180.160,00	0,66%	-	-	0,00%	145,92	2.072.064,00	0,27%	0,27%
2	Pek. Bongkar Kuda-Kuda/ Gording/ Balok Kayu	0,04	1.573.560,00	60.424,70	0,01%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3	Pek. Bongkar Plapond Termasuk Rangka Kayu/ Hollow	137,06	17.280,00	2.368.440,00	0,30%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
II. PEKERJAAN DINDING												
1	Pek. Plesteran Dinding 1 : 4	5,00	60.620,00	303.100,00	0,04%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2	Pek. Acian Dinding 1 : 4	5,00	45.020,00	225.100,00	0,03%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
III. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA												
1	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu (Kayu)	6,40	164.190,00	1.050.816,00	0,13%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Jendela (Kayu)	9,52	164.190,00	1.563.088,80	0,20%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3	Pembuatan Daun Pintu 1 Panel	2,56	882.600,00	2.261.221,20	0,29%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4	Daun Jendela J1	3,57	1.186.290,00	4.235.055,30	0,54%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
IV. PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN ATAP												
1	Pek Kuda-kuda 8/12 kayu kls II	0,15	9.876.490,00	1.517.028,86	0,19%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2	Pas. Balok Gapit 2 (5/10)	0,15	7.350.250,00	1.128.998,40	0,14%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3	Pek. Gording 5/10 kayu kls II	0,10	8.850.450,00	885.045,00	0,11%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4	Pek. Kaso 5/7	51,92	89.690,00	4.656.991,81	0,60%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5	Pek. List Plank 3/25 Papan Klas II	20,40	118.540,00	2.418.216,00	0,31%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
6	Pek. Penutup Atap Genteng Tanah	370,88	237.500,00	88.084.000,00	11,29%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7	Pek. Nok Bubungan Genteng Tanah	52,01	395.470,00	20.569.550,42	2,64%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
8	Pek Reng Baja Ringan	445,40	21.990,00	9.794.346,00	1,25%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
V. PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Rangka hollow 40.40	117,64	146.800,00	17.269.185,00	2,21%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2	Pek. Pasang Plafon Gypsum Board	117,64	53.910,00	6.341.837,63	0,81%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3	Pek. List Plafond 3/3	178,80	49.160,00	8.789.808,00	1,13%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
VI. PEKERJAAN LANTAI DAN KERAMIK												
1	Pek. Lantai keramik interior 40x40 cm	60,62	152.750,00	9.260.086,88	1,19%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2	Pek. Lantai keramik exterior 40x40 cm Bermotif (anti sliip)	106,85	152.750,00	16.321.337,50	2,09%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
VII. PEKERJAAN PENGECATAN DAN PENUTUP DINDING												
1	Pek. Cat Dinding Lama Interior	79,15	27.470,00	2.174.223,03	0,28%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2	Pek. Cat Dinding Lama exterior berikut plamir	52,32	27.470,00	1.437.202,93	0,18%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3	Pek. Cat Plafond berikut plamir	117,64	32.250,00	3.793.809,38	0,49%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4	Pek. Cat Kayu berikut meni dan plamir	26,99	103.570,00	2.795.126,45	0,36%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5	Pek. Cat Listplank	20,40	40.310,00	822.324,00	0,11%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
VIII. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK												
1	Pas. Instalasi Titik Saklar Tunggal 2x2,5 NYM	1,00	87.430,00	87.430,00	0,01%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2	Pas. Instalasi Titik Stop Kontak 3x2,5 NYM	2,00	1.023.630,00	2.047.260,00	0,26%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3	Pas. Instalasi titik Lampu	9,00	682.380,00	6.141.420,00	0,79%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
IX. PEKERJAAN PENGANTUNG / PENGUNCI												
1	Pas. Engsel Pintu 4" (3bh/pintu)	6,00	83.000,00	498.000,00	0,06%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2	Pas. Engsel Jendela 3" (2bh/jendela)	16,00	61.700,00	987.200,00	0,13%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3	Pas. Kait / Hak Angin (2bh/jendela)	16,00	44.900,00	718.400,00	0,09%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4	Pas. Grendel Jendela	8,00	66.200,00	529.600,00	0,07%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5	Pas Kunci Tanam Biasa	1,00	275.800,00	275.800,00	0,04%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
				226.591.633,27			-	0,00%		2.072.064,00	0,27%	0,27%

Mengetahui
Ketua P2SP

Tim Teknis (Pengawas)

Kubutambahan, 29 Agustus 2026
Kepala Pelaksana,

(I Nyoman Nurdiasa)

(I Ketut Kardika)

(Kadek Budiadnyana)

PERHITUNGAN KEMAJUAN PEKERJAAN
RUANG KELAS 9B

Nama Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Kubutambahan
NPSN : 50100300
Kab/Kota : Buleleng
Provinsi : Bali

Minggu/Bulan ke : IV / AGUSTUS
Priode Tanggal : 24 Agustus 2026 s/d 29 Agustus 2026

RENCANA BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN						MINGGU LALU			MINGGU INI			TOTAL PROGRES S/D MINGGU INI
NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	VOLUME	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	VOLUME	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	
I.	PEKERJAAN PLAFOND											
1	Pek. Rangka hollow 40.40	60.62	146.800.00	8.899.383.00	1.14%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
2	Pek. Pasang Plafon Gypsum Board	60.62	53.910.00	3.268.158.98	0.42%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
3	Pek. List Plafond 3/3	31.40	49.160.00	1.543.624.00	0.20%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
II.	PEKERJAAN LANTAI DAN KERAMIK											
1	Pek. Lantai keramik interior 40x40 cm	60.62	152.750.00	9.260.086.88	1.19%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
III.	PEKERJAAN PENGECATAN DAN PENUTUP DINDING											
1	Pek. Cat Dinding Lama Interior	79.15	27.470.00	2.174.223.03	0.28%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
2	Pek. Cat Dinding Lama exterior berikut plamir	31.77	27.470.00	872.694.43	0.11%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
3	Pek. Cat Plafond berikut plamir	60.62	32.250.00	1.955.075.63	0.25%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
4	Pek. Cat Kayu berikut meni dan plamir	26.99	103.570.00	2.795.126.45	0.36%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
IV.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK											
1	Pas. Instalasi Titik Saklar Tunggal 2x2,5 NYM	1.00	87.430.00	87.430.00	0.01%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
2	Pas. Instalasi Titik Saklar Double 3x2,5 NYM	1.00	101.400.00	101.400.00	0.01%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
3	Pas. Instalasi Titik Stop Kontak 3x2,5 NYM	2.00	1.023.630.00	2.047.260.00	0.26%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
4	Pas. Instalasi titik Lampu	5.00	682.380.00	3.411.900.00	0.44%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
V.	PEKERJAAN PENGGANTUNG / PENGUNCI											
1	Pas. Kait / Hak Angin (2bh/jendela)	16.00	44.900.00	718.400.00	0.09%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
2	Pas. Grendel Jendela	8.00	66.200.00	529.600.00	0.07%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
3	Pas Kunci Tanam Biasa	1.00	275.800.00	275.800.00	0.04%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%
				37.940.162.38			-	0.00%		-	0.00%	0.00%

Mengetahui
Ketua P2SP

Tim Teknis (Pengawas)

Kubutambahan, 29 Agustus 2026
Kepala Pelaksana,

(I Nyoman Nurdiasa)

(I Ketut Kardika)

(Kadek Budiadnyana)

PERHITUNGAN KEMAJUAN PEKERJAAN
RUANG KELAS 9A

Nama Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Kubutambahan
NPSN : 50100300
Kab/Kota : Buleleng
Provinsi : Bali

Minggu/Bulan ke : IV / AGUSTUS
Priode Tanggal : 24 Agustus 2026 s/d 29 Agustus 2026

RENCANA BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN						MINGGU LALU			MINGGU INI			TOTAL PROGRES S/D MINGGU INI	
NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	VOLUME	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	VOLUME	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA		
I. PEKERJAAN PLAFOND													
1	Pek. Rangka hollow 40,40	60,62	146.800,00	8.899.383,00	1,14%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2	Pek. Pasang Plafon Gypsum Board	60,62	53.910,00	3.268.158,98	0,42%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
3	Pek. List Plafond 3/3	31,40	49.160,00	1.543.624,00	0,20%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
II. PEKERJAAN LANTAI DAN KERAMIK													
1	Pek. Lantai keramik interior 40x40 cm	60,62	152.750,00	9.260.086,88	1,19%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
III. PEKERJAAN PENGECATAN DAN PENUTUP DINDING													
1	Pek. Cat Dinding Lama Interior	79,15	27.470,00	2.174.223,03	0,28%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2	Pek. Cat Dinding Lama exterior berikut plamir	52,32	27.470,00	1.437.202,93	0,18%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
3	Pek. Cat Plafond berikut plamir	60,62	32.250,00	1.955.075,63	0,25%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
4	Pek. Cat Kayu berikut meni dan plamir	26,99	103.570,00	2.795.126,45	0,36%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
IV. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK													
1	Pas. Instalasi Titik Saklar Tunggal 2x2,5 NYM	1,00	87.430,00	87.430,00	0,01%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2	Pas. Instalasi Titik Stop Kontak 3x2,5 NYM	2,00	1.023.630,00	2.047.260,00	0,26%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
3	Pas. Instalasi titik Lampu	5,00	682.380,00	3.411.900,00	0,44%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
V. PEKERJAAN PENGGANTUNG / PENGUNCI													
1	Pas. Engsel Pintu 4" (3bh/pintu)	6,00	83.000,00	498.000,00	0,06%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2	Pas. Engsel Jendela 3" (2bh/jendela)	16,00	61.700,00	987.200,00	0,13%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
3	Pas. Kait / Hak Angin (2bh/jendela)	16,00	44.900,00	718.400,00	0,09%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
4	Pas. Grendel Jendela	8,00	66.200,00	529.600,00	0,07%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
5	Pas Kunci Tanam Biasa	2,00	275.800,00	551.600,00	0,07%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
				40.164.270,88			-	0,00%		-	0,00%	0,00%	

Mengetahui
Ketua P2SP

Tim Teknis (Pengawas)

Kubutambahan, 29 Agustus 2026
Kepala Pelaksana,

(I Nyoman Nurdiasa)

(I Ketut Kardika)

(Kadek Budiadnyana)

PERHITUNGAN KEMAJUAN PEKERJAAN
RUANG KELAS 7B

Nama Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Kubutambahan
NPSN : 50100300
Kab/Kota : Buleleng
Provinsi : Bali

Minggu/Bulan ke : IV / AGUSTUS
Priode Tanggal : 24 Agustus 2026 s/d 29 Agustus 2026

RENCANA BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN						MINGGU LALU			MINGGU INI			TOTAL PROGRES S/D MINGGU INI	
NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	VOLUME	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	VOLUME	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA		
I. PEK. PERSIAPAN													
1	Pek. Bongkar Rangka Atap Genteng dan Reng Stuktur Kayu	286,00	14.200,00	4.061.200,00	0,52%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2	Pek. Bongkar Kuda-Kuda/ Gording/ Balok Kayu	0,19	1.573.560,00	302.123,52	0,04%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
3	Pek. Bongkar Plapond Termasuk Rangka Kayu/ Hollow	171,20	17.280,00	2.958.379,20	0,38%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
II. PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN ATAP													
1	Pek Kuda-kuda 8/12 kayu kls II	0,15	9.876.490,00	1.517.028,86	0,19%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2	Pas. Balok Capit 2 (5/10)	0,15	7.350.250,00	1.128.998,40	0,14%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
3	Pek. Gording 5/10 kayu klas II	0,10	8.850.450,00	885.045,00	0,11%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
4	Pek. Kaso 5/7	71,50	89.690,00	6.412.835,00	0,82%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
5	Pek. List Plank 3/25 Papan Klas II	16,50	118.540,00	1.955.910,00	0,25%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
6	Pek. Penutup Atap Genteng Tanah	286,00	237.500,00	67.925.000,00	8,70%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
7	Pek. Nok Bubungan Genteng Tanah	44,60	395.470,00	17.636.926,20	2,26%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
8	Pek Reng Baja Ringan	337,50	21.990,00	7.421.625,00	0,95%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
						0							
III. PEKERJAAN PLAFOND													
1	Pek. Rangka hollow 40.40	171,20	146.800,00	25.132.527,00	3,22%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2	Pek. Pasang Plafon Gypsum Board	171,20	53.910,00	9.229.526,78	1,18%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
3	Pek. List Plafond 3/3	147,80	49.160,00	7.265.848,00	0,93%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
IV. PEKERJAAN LANTAI DAN KERAMIK													
1	Pek. Lantai keramik interior 40x40 cm	60,62	152.750,00	9.260.086,88	1,19%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
V. PEKERJAAN PENGECATAN DAN PENUTUP DINDING													
1	Pek. Cat Dinding Lama Interior	64,59	27.470,00	1.774.397,18	0,23%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2	Pek. Cat Dinding Lama exterior berikut plamir	60,67	27.470,00	1.666.714,78	0,21%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
3	Pek. Cat Plafond berikut plamir	171,20	32.250,00	5.521.280,63	0,71%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
4	Pek. Cat Kayu berikut meni dan plamir	30,95	103.570,00	3.205.926,49	0,41%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
VI. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK													
1	Pas. Instalasi Titik Saklar Tunggal 2x2,5 NYM	1,00	87.430,00	87.430,00	0,01%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2	Pas. Instalasi Titik Saklar Double 3x2,5 NYM	1,00	101.400,00	101.400,00	0,01%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
3	Pas. Instalasi Titik Stop Kontak 3x2,5 NYM	2,00	1.023.630,00	2.047.260,00	0,26%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
4	Pas. Instalasi titik Lampu	5,00	682.380,00	3.411.900,00	0,44%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
VII. PEKERJAAN PENGGANTUNG / PENGUNCI													
1	Pas. Engsel Pintu 4" (3bh/pintu)	6,00	83.000,00	498.000,00	0,06%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2	Pas. Engsel Jendela 3" (2bh/jendela)	20,00	61.700,00	1.234.000,00	0,16%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
3	Pas. Kait / Hak Angin (2bh/jendela)	20,00	44.900,00	898.000,00	0,12%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
4	Pas. Grendel Jendela	10,00	66.200,00	662.000,00	0,08%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
5	Pas Kunci Tanam Biasa	2,00	275.800,00	551.600,00	0,07%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
				184.752.968,92			-	0,00%		-	0,00%	0,00%	

Mengetahui
Ketua P2SP

Tim Teknis (Pengawas)

Kubutambahan, 29 Agustus 2026
Kepala Pelaksana,

(I Nyoman Nurdiasa)

(I Ketut Kardika)

(Kadek Budiadnyana)

PERHITUNGAN KEMAJUAN PEKERJAAN
RUANG KELAS 7A

Nama Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Kubutambahan
NPSN : 50100300
Kab/Kota : Buleleng
Provinsi : Bali

Minggu/Bulan ke : IV / AGUSTUS
Priode Tanggal : 24 Agustus 2026 s/d 29 Agustus 2026

RENCANA BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN						MINGGU LALU			MINGGU INI			TOTAL PROGRES S/D MINGGU INI
NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	VOLUME	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	VOLUME	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	
I. PEK. PERSIAPAN												
1	Pek. Bongkar Plapond Termasuk Rangka Kayu/ Hollow	53,77	17.280,00	929.188,80	0,12%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
II. PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Rangka hollow 40,40	60,62	168.900,00	10.239.140,25	1,31%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2	Pek. Pasang Plafon Gypsum Board	60,62	53.910,00	3.268.158,98	0,42%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3	Pek. List Plafond 3/3	31,40	49.160,00	1.543.624,00	0,20%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
II. PEKERJAAN LANTAI DAN KERAMIK												
1	Pek. Lantai keramik interior 40x40 cm	60,62	152.750,00	9.260.086,88	1,19%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
III. PEKERJAAN PENGECATAN DAN PENUTUP DINDING												
1	Pek. Cat Dinding Lama Interior berikut plamir	97,76	27.470,00	2.685.357,32	0,34%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2	Pek. Cat Dinding Lama exterior berikut plamir	60,67	27.470,00	1.666.714,78	0,21%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3	Pek. Cat Plafond berikut plamir	60,62	32.250,00	1.955.075,63	0,25%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4	Pek. Cat Kayu berikut meni dan plamir	30,95	103.570,00	3.205.926,49	0,41%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
V. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK												
1	Pas. Instalasi Titik Saklar Tunggal 2x2,5 NYM	1,00	87.430,00	87.430,00	0,01%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2	Pas. Instalasi Titik Saklar Double 3x2,5 NYM	1,00	101.400,00	101.400,00	0,01%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3	Pas. Instalasi Titik Stop Kontak 3x2,5 NYM	2,00	1.023.630,00	2.047.260,00	0,26%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4	Pas. Instalasi titik Lampu	9,00	682.380,00	6.141.420,00	0,79%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
				42.201.594,32			-	0,00%		-	0,00%	0,00%

Mengetahui
Ketua P2SP

Tim Teknis (Pengawas)

Kubutambahan, 29 Agustus 2026
Kepala Pelaksana,

(I Nyoman Nurdiasa)

(I Ketut Kardika)

(Kadek Budiadnyana)

PERHITUNGAN KEMAJUAN PEKERJAAN
WC / TOILET

Nama Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Kubutambahan
NPSN : 50100300
Kab/Kota : Buleleng
Provinsi : Bali

Minggu/Bulan ke : IV / AGUSTUS
Priode Tanggal : 24 Agustus 2026 s/d 29 Agustus 2026

RENCANA BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN						MINGGU LALU			MINGGU INI			TOTAL PROGRES S/D MINGGU INI
NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	VOLUME	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	VOLUME	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	
I. PEK. PERSIAPAN												
1	Pek. Bongkar Rangka Atap Genteng dan Reng Stuktur Kayu	28,09	17.280,00	485.395,20	0,06%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
II. PEKERJAAN STRUKTUR												
1	Pek. Beton Sloof Selasar 1:2:3 (S2 15/20)	0,39	1.545.730,00	602.834,70	0,08%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2	Pasang Bekisting untuk sloof + bongkar	2,44	137.380,00	335.207,20	0,04%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3	Pembesian dengan besi polos atau ulir	20,49	17.640,00	361.463,36	0,05%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4	Pek. Beton Kolom Selasar 1:2:3 (K2 20/20)	0,33	1.545.730,00	510.090,90	0,07%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5	Pasang bekisting untuk kolom + bongkar	6,60	194.170,00	1.281.522,00	0,16%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
6	Pembesian dengan besi polos atau ulir	28,94	17.640,00	510.431,92	0,07%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7	Pek. Beton Ring Balok 1:2:3 (15/25)	0,68	1.545.730,00	1.057.279,32	0,14%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
8	Pasang bekisting untuk balok + bongkar	19,38	66.790,00	1.294.390,20	0,17%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
9	Pembesian dengan besi polos atau ulir	76,59	17.640,00	1.351.043,37	0,17%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
III. PEKERJAAN DINDING												
1	Pas. Dinding Batako	5,00	134.350,00	672.085,88	0,09%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2	Pek. Plesteran Dinding 1 : 4	57,93	60.620,00	3.511.959,08	0,45%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3	Pek. Acian Dinding 1 : 4	57,93	45.020,00	2.608.188,68	0,33%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
IV. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA												
1	Kusen Pintu Aluminium	9,30	100.780,00	937.254,00	0,12%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2	Daun Pintu Aluminium strip	2,60	352.100,00	915.460,00	0,12%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
V. PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN ATAP												
1	Pek. List Plank GRC 1,2/25	18,80	66.120,00	1.243.056,00	0,16%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2	Pek. Penutup Atap Genteng Tanah	26,40	237.500,00	6.270.000,00	0,80%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3	Pek. Nok Bubungan Genteng Tanah	14,00	395.470,00	5.536.580,00	0,71%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
VI. PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Rangka hollow 40.40	13,73	146.800,00	2.015.197,00	0,26%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2	Pek. Pasang Plafon Gypsum Board	13,73	53.910,00	740.049,53	0,09%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3	Pek. List Plafond gypsum	46,10	42.230,00	1.946.803,00	0,25%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
VII. PEKERJAAN LANTAI DAN KERAMIK												
1	Pek. Urugan Pasir bawah lantai	0,41	493.200,00	202.212,00	0,03%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2	Pek. Beton Tumbuk Lantai Kerja 1:3:5	0,41	1.400.320,00	574.131,20	0,07%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3	Pek. Lantai keramik interior 40x40 cm	20,08	152.750,00	3.067.220,00	0,39%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4	Pek. Lantai keramik exterior 40x40 cm Bermotif (anti slip)	13,43	152.750,00	2.051.050,63	0,26%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
VIII. PEKERJAAN PENGECATAN DAN PENUTUP DINDING												
1	Pek. Cat Dinding Lama Interior berikut plamir	45,31	27.470,00	1.244.665,70	0,16%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2	Pek. Cat Dinding Lama exterior berikut plamir	12,62	27.470,00	346.781,28	0,04%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3	Pek. Cat Plafond berikut plamir	13,73	32.250,00	442.711,88	0,06%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4	Pek. Cat listplank	4,70	40.310,00	189.457,00	0,02%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
VIII. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK												
1	Pas. Instalasi Titik Saklar Tunggal 2x2,5 NYM	1,00	87.430,00	87.430,00	0,01%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2	Pas. Instalasi Titik Saklar Double 3x2,5 NYM	1,00	101.400,00	101.400,00	0,01%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3	Pas. Instalasi titik Lampu pijar	5,00	682.380,00	3.411.900,00	0,44%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4	Pas. Instalasi Lampu TL 2x40 watt	5,00	294.240,00	1.471.200,00	0,19%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5	Pas. Kabel Antar Bangunan 3x4mm NYY	5,00	101.160,00	505.800,00	0,06%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
IX. PEKERJAAN PENGGANTUNG / PENGUNCI												
1	Pas. Engsel Pintu 4" (3bh/pintu)	4,00	83.000,00	332.000,00	0,04%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2	Pas Kunci Tanam Biasa	2,00	275.800,00	551.600,00	0,07%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
				48.280.455,81			-	0,00%		-	0,00%	0,00%

Mengetahui
Ketua P2SP

Tim Teknis (Pengawas)

Kubutambahan, 29 Agustus 2026
Kepala Pelaksana,

(I Nyoman Nurdiasa)

(I Ketut Kardika)

(Kadek Budiadnyana)

**PERHITUNGAN KEMAJUAN PEKERJAAN
PENATAAN LINGKUNGAN PEMBANGUNAN PAGAR**

Nama Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Kubutambahan
NPSN : 50100300
Kab/Kota : Buleleng
Provinsi : Bali

Minggu/Bulan ke : IV / AGUSTUS
Priode Tanggal : 24 Agustus 2026 s/d 29 Agustus 2026

RENCANA BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN						MINGGU LALU			MINGGU INI			TOTAL
NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	VOLUME	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	VOLUME	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	PROGRES S/D MINGGU INI
I.	PEK. GERBANG UTAMA + GAPURA											
1	Pemasangan Bowplank	11,30	52.830,00	596.979,00	0,08%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2	Galian Tanah Pondasi	9,04	48.000,00	433.920,00	0,06%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi	0,45	493.200,00	222.926,40	0,03%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4	Pasangan Pondasi Batu Kosong Batu Kali / Aanstamping	1,81	821.300,00	1.484.910,40	0,19%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5	Pasangan Pondasi Batu Kali 1 Pc : 4 Ps	25,88	1.373.000,00	35.529.121,00	4,55%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
6	Pek. Beton Sloof 1:2:3 (S2 20/30)	2,03	1.545.730,00	3.144.014,82	0,40%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7	Pasang Bekisting untuk sloof + bongkar	10,17	137.380,00	1.397.154,60	0,18%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
8	Pembesian dengan besi polos atau ulir	186,72	17.640,00	3.293.821,77	0,42%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
9	Pek. Beton Kolom 1:2:3 (K2 20/20)	0,61	1.545.730,00	945.986,76	0,12%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
10	Pasang bekisting untuk kolom + bongkar	12,24	194.170,00	2.376.640,80	0,30%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
11	Pembesian dengan besi polos atau ulir	79,74	17.640,00	1.406.596,14	0,18%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
12	Pek. Beton Kolom Praktis 1:2:3 (K5 12/15)	0,11	1.545.730,00	166.938,84	0,02%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
13	Pasang bekisting untuk kolom + bongkar	3,24	194.170,00	629.110,80	0,08%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
14	Pembesian dengan besi polos atau ulir	18,73	17.640,00	330.440,95	0,04%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
15	Pek. Beton Ring Balok 1:2:3 (K4 15/20)	0,68	1.545.730,00	1.048.004,94	0,13%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
16	Pasang bekisting untuk balok + bongkar	3,39	66.790,00	226.418,10	0,03%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
17	Pembesian dengan besi polos atau ulir	42,98	17.640,00	758.219,06	0,10%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
18	Pas. Batako 1:4	16,95	220.340,00	3.734.763,00	0,48%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
				57.725.967,37			-	0,00%		-	0,00%	0,00%

Mengetahui
Ketua P2SP

Tim Teknis (Pengawas)

Kubutambahan, 29 Agustus 2026
Kepala Pelaksana,

(I Nyoman Nurdiasa)

(I Ketut Kardika)

(Kadek Budiadnyana)

REKAP PROGRES MINGGUAN
PROGRAM REVITALISASI SEKOLAH TAHUN 2026
Minggu / Bulan : IV / Agustus
Periode Tanggal : 24 Agustus 2026 - 29 Agustus 2026

NAMA SEKOLAH : **SMP Negeri 3 Kubutambahan**
NPSN : **50100300**
PROPINSI : **Bali**

No	URAIAN PEKERJAAN	RENCANA BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN		MINGGU LALU		MINGGU INI	
		BIAYA	BOBOT	BIAYA	BOBOT	BIAYA	BOBOT
I.	<u>BIAYA KONSTRUKSI</u>						
1	PERSIAPAN	15.700.000,00	2,01%	-	0,00%	-	0,00%
II.	PEKERJAAN FISIK						
1	Pekerjaan Persiapan	14.930.727,42	1,91%	-	0,00%	2.072.064,00	0,27%
2	Pekerjaan Beton	7.304.262,97	0,94%	-	0,00%	-	0,00%
3	Pekerjaan Dinding	7.320.433,64	0,94%	-	0,00%	-	0,00%
4	Pekerjaan Pintu dan Jendela	10.962.895,30	1,40%	-	0,00%	-	0,00%
5	Pekerjaan Kuda dan Penutup Atap	246.987.180,96	31,65%	-	0,00%	-	0,00%
6	Pekerjaan Plafond	121.204.037,10	15,53%	-	0,00%	-	0,00%
7	Pekerjaan Lantai dan Keramik	68.516.385,70	8,78%	-	0,00%	-	0,00%
8	Pekerjaan Cat dan Penutup Dinding	51.086.442,50	6,55%	-	0,00%	-	0,00%
9	Pekerjaan Instalasi Listrik	39.073.920,00	5,01%	-	0,00%	-	0,00%
10	Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	12.544.800,00	1,61%	-	0,00%	-	0,00%
11	Pekerjaan Pagar Keliling	57.725.000,00	7,40%	-	0,00%	-	0,00%
III.	PERABOT DAN INTERIOR						
1	Moubiler dan interior	85.300.000,00	10,93%	-	0,00%	-	0,00%
IV.	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN	26.972.000,00	3,46%	-	0,00%	12.498.000,00	1,60%
V.	PENGELOLAAN ADMINISTRASI	14.815.000,00	1,90%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL		780.443.085,58	100,00%	-	0,00%	14.570.064,00	1,87%
RENCANA (%)							4,56%
AKUMULASI RENCANA (%)							8,60%
REALISASI (%)							1,87%
AKUMULASI REALISASI (%)							1,87%
DEVIASI (%)							-6,73%

Mengetahui
Ketua P2SP

Tim Teknis (Pengawas)

Kubutambahan, 29 Agustus 2026
Kepala Pelaksana,

(I Nyoman Nurdiasa)

(I Ketut Kardika)

(Kadek Budiadnyana)