

## PROGRAM REVITALISASI SEKOLAH TAHUN 2026

NPS

**Kubutambahan**  
50100300

5010030

5010030

Mengetahui  
Ketua P2SR

( I Nyoman Nurdiasa )

( 1 Ketut Kandika )

(Kadok Budzadny:

**PERHITUNGAN KEMAJUAN PEKERJAAN  
RUANG KELAS 9C**

Nama Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Kubutambahan  
NPSN : 50100300  
Kab/Kota : Buleleng  
Provinsi : Bali


Minggu/Bulan ke : VII / SEPTEMBER  
Priode Tanggal : 14 September 2026 s/d 19 September 2026

| RENCANA BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN           |                                                              |        |              |                |             | KEMAJUAN DAN BIAYA PEKERJAAN MINGGU LALU |               |             | KEMAJUAN DAN BIAYA PEKERJAAN MINGGU INI |               |             | TOTAL PROGRES S/D MINGGU INI |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|-------------|------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------|--|
| NO                                            | JENIS PEKERJAAN                                              | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA   | BOBOT KERJA | VOLUME                                   | JUMLAH HARGA  | BOBOT KERJA | VOLUME                                  | JUMLAH HARGA  | BOBOT KERJA |                              |  |
| I. PEK. PERSIAPAN                             |                                                              |        |              |                |             |                                          |               |             |                                         |               |             |                              |  |
| 1                                             | Pek. Bongkar Rangka Atap Genteng dan Reng Stuktur Kayu       | 364,80 | 14.200,00    | 5.180.160,00   | 2,29%       | 364,80                                   | 5.180.160,00  | 2,29%       | -                                       | -             | 0,00%       | 2,29%                        |  |
| 2                                             | Pek. Bongkar Kuda-Kuda/ Gording/ Balok Kayu                  | 0,04   | 1.573.560,00 | 60.424,70      | 0,03%       | 0,04                                     | 60.424,70     | 0,03%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,03%                        |  |
| 3                                             | Pek. Bongkar Plapond Termasuk Rangka Kayu/ Hollow            | 137,06 | 17.280,00    | 2.368.440,00   | 1,05%       | 137,06                                   | 2.368.440,00  | 1,05%       | -                                       | -             | 0,00%       | 1,05%                        |  |
| II. PEKERJAAN DINDING                         |                                                              |        |              |                |             |                                          |               |             |                                         |               |             |                              |  |
| 1                                             | Pek. Plesteran Dinding 1 : 4                                 | 5,00   | 60.620,00    | 303.100,00     | 0,13%       | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 2                                             | Pek. Acian Dinding 1 : 4                                     | 5,00   | 45.020,00    | 225.100,00     | 0,10%       | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| III. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA              |                                                              |        |              |                |             |                                          |               |             |                                         |               |             |                              |  |
| 1                                             | Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu (Kayu)                  | 6,40   | 164.190,00   | 1.050.816,00   | 0,46%       | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 2                                             | Pembuatan dan Pemasangan Kusen Jendela (Kayu)                | 9,52   | 164.190,00   | 1.563.088,80   | 0,69%       | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 3                                             | Pembuatan Daun Pintu 1 Panel                                 | 2,56   | 882.600,00   | 2.261.221,20   | 1,00%       | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 4                                             | Daun Jendela J1                                              | 3,57   | 1.186.290,00 | 4.235.055,30   | 1,87%       | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| IV. PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN ATAP              |                                                              |        |              |                |             |                                          |               |             |                                         |               |             |                              |  |
| 1                                             | Pek Kuda-kuda 8/12 kayu kls II                               | 0,15   | 9.876.490,00 | 1.517.028,86   | 0,67%       | 0,15                                     | 1.517.028,86  | 0,67%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,67%                        |  |
| 2                                             | Pas. Balok Gapit 2 (5/10)                                    | 0,15   | 7.350.250,00 | 1.128.998,40   | 0,50%       | 0,15                                     | 1.128.998,40  | 0,50%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,50%                        |  |
| 3                                             | Pek. Gording 5/10 kayu kls II                                | 0,10   | 8.850.450,00 | 885.045,00     | 0,39%       | 0,10                                     | 885.045,00    | 0,39%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,39%                        |  |
| 4                                             | Pek. Kaso 5/7                                                | 51,92  | 89.690,00    | 4.656.991,81   | 2,06%       | 51,92                                    | 4.656.991,81  | 2,06%       | -                                       | -             | 0,00%       | 2,06%                        |  |
| 5                                             | Pek. List Plank 3/25 Papan Kls II                            | 20,40  | 118.540,00   | 2.418.216,00   | 1,07%       | -                                        | -             | 0,00%       | 20,40                                   | 2.418.216,00  | 1,07%       | 1,07%                        |  |
| 6                                             | Pek. Penutup Atap Genteng Tanah                              | 370,88 | 237.500,00   | 88.084.000,00  | 38,87%      | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 7                                             | Pek. Nok Bubungan Genteng Tanah                              | 52,01  | 395.470,00   | 20.569.550,42  | 9,08%       | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 8                                             | Pek Reng Baja Ringan                                         | 445,40 | 21.990,00    | 9.794.346,00   | 4,32%       | -                                        | -             | 0,00%       | 356,32                                  | 7.835.476,80  | 3,46%       | 3,46%                        |  |
| V. PEKERJAAN PLAFOND                          |                                                              |        |              |                |             |                                          |               |             |                                         |               |             |                              |  |
| 1                                             | Pek. Rangka hollow 40,40                                     | 117,64 | 146.800,00   | 17.269.185,00  | 7,62%       | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 2                                             | Pek. Pasang Plafon Gypsum Board                              | 117,64 | 53.910,00    | 6.341.837,63   | 2,80%       | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 3                                             | Pek. List Plafond 3/3                                        | 178,80 | 49.160,00    | 8.789.808,00   | 3,88%       | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| VI. PEKERJAAN LANTAI DAN KERAMIK              |                                                              |        |              |                |             |                                          |               |             |                                         |               |             |                              |  |
| 1                                             | Pek. Lantai keramik interior 40x40 cm                        | 60,62  | 152.750,00   | 9.260.086,88   | 4,09%       | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 2                                             | Pek. Lantai keramik exterior 40x40 cm Bermotif ( anti slip ) | 106,85 | 152.750,00   | 16.321.337,50  | 7,20%       | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| VII. PEKERJAAN PENGECATAN DAN PENUTUP DINDING |                                                              |        |              |                |             |                                          |               |             |                                         |               |             |                              |  |
| 1                                             | Pek. Cat Dinding Lama Interior                               | 79,15  | 27.470,00    | 2.174.223,03   | 0,96%       | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 2                                             | Pek. Cat Dinding Lama exterior berikut plamir                | 52,32  | 27.470,00    | 1.437.202,93   | 0,63%       | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 3                                             | Pek. Cat Plafond berikut plamir                              | 117,64 | 32.250,00    | 3.793.809,38   | 1,67%       | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 4                                             | Pek. Cat Kayu berikut meni dan plamir                        | 26,99  | 103.570,00   | 2.795.126,45   | 1,23%       | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 5                                             | Pek. Cat Listplank                                           | 20,40  | 40.310,00    | 822.324,00     | 0,36%       | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| VIII. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK             |                                                              |        |              |                |             |                                          |               |             |                                         |               |             |                              |  |
| 1                                             | Pas. Instalasi Titik Saklar Tunggal 2x2,5 NYM                | 1,00   | 87.430,00    | 87.430,00      | 0,04%       | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 2                                             | Pas. Instalasi Titik Stop Kontak 3x2,5 NYM                   | 2,00   | 1.023.630,00 | 2.047.260,00   | 0,90%       | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 3                                             | Pas. Instalasi titik Lampu                                   | 9,00   | 682.380,00   | 6.141.420,00   | 2,71%       | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| IX. PEKERJAAN PENGGANTUNG / PENGUNCI          |                                                              |        |              |                |             |                                          |               |             |                                         |               |             |                              |  |
| 1                                             | Pas. Engsel Pintu 4" (3bh/pintu)                             | 6,00   | 83.000,00    | 498.000,00     | 0,22%       | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 2                                             | Pas. Engsel Jendela 3" (2bh/jendela)                         | 16,00  | 61.700,00    | 987.200,00     | 0,44%       | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 3                                             | Pas. Kait / Hak Angin (2bh/jendela)                          | 16,00  | 44.900,00    | 718.400,00     | 0,32%       | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 4                                             | Pas. Grendel Jendela                                         | 8,00   | 66.200,00    | 529.600,00     | 0,23%       | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 5                                             | Pas Kunci Tanam Biasa                                        | 1,00   | 275.800,00   | 275.800,00     | 0,12%       | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |  |
|                                               |                                                              |        |              | 226.591.633,27 | 100,00%     |                                          | 15.797.088,78 | 6,97%       |                                         | 10.253.692,80 | 4,53%       | 11,50%                       |  |


Mengetahui  
Ketua P2SP

Tim Teknis (Pengawas)

Kubutambahan, 19 September 2026  
Kepala Pelaksana,

  
( I Nyoman Nurdiasa )

  
( I Ketut Kardika )

  
( Kadek Budiadnyana )

**PERHITUNGAN KEMAJUAN PEKERJAAN  
RUANG KELAS 9B**

Nama Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Kubutambahan  
NPSN : 50100300  
Kab/Kota : Buleleng  
Provinsi : Bali

Minggu/Bulan ke : VII / SEPTEMBER  
Priode Tanggal : 14 September 2026 s/d 19 September 2026

| RENCANA BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN           |                                               |        |              |               |             | KEMAJUAN DAN BIAYA PEKERJAAN MINGGU LALU |              |             | KEMAJUAN DAN BIAYA PEKERJAAN MINGGU INI |              |             | TOTAL PROGRES S/D MINGGU INI |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------|--|
| NO                                            | JENIS PEKERJAAN                               | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA  | BOBOT KERJA | VOLUME                                   | JUMLAH HARGA | BOBOT KERJA | VOLUME                                  | JUMLAH HARGA | BOBOT KERJA |                              |  |
| I. PEKERJAAN PLAFOND                          |                                               |        |              |               |             |                                          |              |             |                                         |              |             |                              |  |
| 1                                             | Pek. Rangka hollow 40,40                      | 60,62  | 146.800,00   | 8.899.383,00  | 23,46%      | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 2                                             | Pek. Pasang Plafon Gypsum Board               | 60,62  | 53.910,00    | 3.268.158,98  | 8,61%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 3                                             | Pek. List Plafond 3/3                         | 31,40  | 49.160,00    | 1.543.624,00  | 4,07%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| II. PEKERJAAN LANTAI DAN KERAMIK              |                                               |        |              |               |             |                                          |              |             |                                         |              |             |                              |  |
| 1                                             | Pek. Lantai keramik interior 40x40 cm         | 60,62  | 152.750,00   | 9.260.086,88  | 24,41%      | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| III. PEKERJAAN PENGECATAN DAN PENUTUP DINDING |                                               |        |              |               |             |                                          |              |             |                                         |              |             |                              |  |
| 1                                             | Pek. Cat Dinding Lama Interior                | 79,15  | 27.470,00    | 2.174.223,03  | 5,73%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 2                                             | Pek. Cat Dinding Lama exterior berikut plamir | 31,77  | 27.470,00    | 872.694,43    | 2,30%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 3                                             | Pek. Cat Plafond berikut plamir               | 60,62  | 32.250,00    | 1.955.075,63  | 5,15%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 4                                             | Pek. Cat Kayu berikut meni dan plamir         | 26,99  | 103.570,00   | 2.795.126,45  | 7,37%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| IV. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK               |                                               |        |              |               |             |                                          |              |             |                                         |              |             |                              |  |
| 1                                             | Pas. Instalasi Titik Saklar Tunggal 2x2,5 NYM | 1,00   | 87.430,00    | 87.430,00     | 0,23%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 2                                             | Pas. Instalasi Titik Saklar Double 3x2,5 NYM  | 1,00   | 101.400,00   | 101.400,00    | 0,27%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 3                                             | Pas. Instalasi Titik Stop Kontak 3x2,5 NYM    | 2,00   | 1.023.630,00 | 2.047.260,00  | 5,40%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 4                                             | Pas. Instalasi titik Lampu                    | 5,00   | 682.380,00   | 3.411.900,00  | 8,99%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| V. PEKERJAAN PENGGANTUNG / PENGUNCI           |                                               |        |              |               |             |                                          |              |             |                                         |              |             |                              |  |
| 1                                             | Pas. Kait / Hak Angin (2bh/jendela)           | 16,00  | 44.900,00    | 718.400,00    | 1,89%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 2                                             | Pas. Grendel Jendela                          | 8,00   | 66.200,00    | 529.600,00    | 1,40%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 3                                             | Pas Kunci Tanam Biasa                         | 1,00   | 275.800,00   | 275.800,00    | 0,73%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
|                                               |                                               |        |              | 37.940.162,38 | 100,00%     |                                          | -            | 0,00%       |                                         | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |

Mengetahui  
Ketua P2SP

Tim Teknis (Pengawas)

Kubutambahan, 19 September 2026  
Kepala Pelaksana,

  
( I Nyoman Nurdiasa )

  
( I Ketut Kardika )

  
( Kadek Budiadnyana )

**PERHITUNGAN KEMAJUAN PEKERJAAN  
RUANG KELAS 9A**

Nama Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Kubutambahan  
NPSN : 50100300  
Kab/Kota : Buleleng  
Provinsi : Bali

Minggu/Bulan ke : VII / SEPTEMBER  
Priode Tanggal : 14 September 2026 s/d 19 September 2026

| RENCANA BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN           |                                               |        |              |               |             | KEMAJUAN DAN BIAYA PEKERJAAN MINGGU LALU |              |             | KEMAJUAN DAN BIAYA PEKERJAAN MINGGU INI |              |             | TOTAL PROGRES S/D MINGGU INI |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------|--|
| NO                                            | JENIS PEKERJAAN                               | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA  | BOBOT KERJA | VOLUME                                   | JUMLAH HARGA | BOBOT KERJA | VOLUME                                  | JUMLAH HARGA | BOBOT KERJA |                              |  |
| I. PEKERJAAN PLAFOND                          |                                               |        |              |               |             |                                          |              |             |                                         |              |             |                              |  |
| 1                                             | Pek. Rangka hollow 40.40                      | 60,62  | 146.800,00   | 8.899.383,00  | 22,16%      | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 2                                             | Pek. Pasang Plafon Gypsum Board               | 60,62  | 53.910,00    | 3.268.158,98  | 8,14%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 3                                             | Pek. List Plafond 3/3                         | 31,40  | 49.160,00    | 1.543.624,00  | 3,84%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| II. PEKERJAAN LANTAI DAN KERAMIK              |                                               |        |              |               |             |                                          |              |             |                                         |              |             |                              |  |
| 1                                             | Pek. Lantai keramik interior 40x40 cm         | 60,62  | 152.750,00   | 9.260.086,88  | 23,06%      | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| III. PEKERJAAN PENGECATAN DAN PENUTUP DINDING |                                               |        |              |               |             |                                          |              |             |                                         |              |             |                              |  |
| 1                                             | Pek. Cat Dinding Lama Interior                | 79,15  | 27.470,00    | 2.174.223,03  | 5,41%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 2                                             | Pek. Cat Dinding Lama exterior berikut plamir | 52,32  | 27.470,00    | 1.437.202,93  | 3,58%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 3                                             | Pek. Cat Plafond berikut plamir               | 60,62  | 32.250,00    | 1.955.075,63  | 4,87%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 4                                             | Pek. Cat Kayu berikut meni dan plamir         | 26,99  | 103.570,00   | 2.795.126,45  | 6,96%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| IV. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK               |                                               |        |              |               |             |                                          |              |             |                                         |              |             |                              |  |
| 1                                             | Pas. Instalasi Titik Saklar Tunggal 2x2,5 NYM | 1,00   | 87.430,00    | 87.430,00     | 0,22%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 2                                             | Pas. Instalasi Titik Stop Kontak 3x2,5 NYM    | 2,00   | 1.023.630,00 | 2.047.260,00  | 5,10%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 3                                             | Pas. Instalasi titik Lampu                    | 5,00   | 682.380,00   | 3.411.900,00  | 8,49%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| V. PEKERJAAN PENGGANTUNG / PENGUNCI           |                                               |        |              |               |             |                                          |              |             |                                         |              |             |                              |  |
| 1                                             | Pas. Engsel Pintu 4" (3bh/pintu)              | 6,00   | 83.000,00    | 498.000,00    | 1,24%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 2                                             | Pas. Engsel Jendela 3" (2bh/jendela)          | 16,00  | 61.700,00    | 987.200,00    | 2,46%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 3                                             | Pas. Kait / Hak Angin (2bh/jendela)           | 16,00  | 44.900,00    | 718.400,00    | 1,79%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 4                                             | Pas. Grendel Jendela                          | 8,00   | 66.200,00    | 529.600,00    | 1,32%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 5                                             | Pas Kunci Tanam Biasa                         | 2,00   | 275.800,00   | 551.600,00    | 1,37%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
|                                               |                                               |        |              | 40.164.270,88 | 100,00%     |                                          |              | 0,00%       |                                         |              | 0,00%       | 0,00%                        |  |

Mengetahui  
Ketua P2SP

Tim Teknis (Pengawas)

Kubutambahan, 19 September 2026  
Kepala Pelaksana,

  
( I Nyoman Nurdiasa )

  
( I Ketut Kardika )

  
( Kadek Budiadnyana )

**PERHITUNGAN KEMAJUAN PEKERJAAN  
RUANG KELAS 7B**

Nama Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Kubutambahan  
NPSN : 50100300  
Kab/Kota : Buleleng  
Provinsi : Bali

Minggu/Bulan ke : VII / SEPTEMBER  
Priode Tanggal : 14 September 2026 s/d 19 September 2026

| RENCANA BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN         |                                                        |        |              |                |             | KEMAJUAN DAN BIAYA PEKERJAAN MINGGU LALU |               |             | KEMAJUAN DAN BIAYA PEKERJAAN MINGGU INI |               |             | TOTAL PROGRES S/D MINGGU INI |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------|-------------|------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------|
| NO                                          | JENIS PEKERJAAN                                        | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA   | BOBOT KERJA | VOLUME                                   | JUMLAH HARGA  | BOBOT KERJA | VOLUME                                  | JUMLAH HARGA  | BOBOT KERJA |                              |
| I. PEK. PERSIAPAN                           |                                                        |        |              |                |             |                                          |               |             |                                         |               |             |                              |
| 1                                           | Pek. Bongkar Rangka Atap Genteng dan Reng Stuktur Kayu | 286,00 | 14.200,00    | 4.061.200,00   | 2,20%       | 286,00                                   | 4.061.200,00  | 2,20%       | -                                       | -             | 0,00%       | 2,20%                        |
| 2                                           | Pek. Bongkar Kuda-Kuda/ Gording/ Balok Kayu            | 0,19   | 1.573.560,00 | 302.123,52     | 0,16%       | 0,19                                     | 302.123,52    | 0,16%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,16%                        |
| 3                                           | Pek. Bongkar Plapond Termasuk Rangka Kayu/ Hollow      | 171,20 | 17.280,00    | 2.958.379,20   | 1,60%       | 171,20                                   | 2.958.379,20  | 1,60%       | -                                       | -             | 0,00%       | 1,60%                        |
| II. PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN ATAP            |                                                        |        |              |                |             |                                          |               |             |                                         |               |             |                              |
| 1                                           | Pek Kuda-kuda 8/12 kayu kls II                         | 0,15   | 9.876.490,00 | 1.517.028,86   | 0,82%       | 0,15                                     | 1.517.028,86  | 0,82%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,82%                        |
| 2                                           | Pas. Balok Gapit 2 (5/10)                              | 0,15   | 7.350.250,00 | 1.128.998,40   | 0,61%       | 0,15                                     | 1.128.998,40  | 0,61%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,61%                        |
| 3                                           | Pek. Gording 5/10 kayu kls II                          | 0,10   | 8.850.450,00 | 885.045,00     | 0,48%       | 0,10                                     | 885.045,00    | 0,48%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,48%                        |
| 4                                           | Pek. Kaso 5/7                                          | 71,50  | 89.690,00    | 6.412.835,00   | 3,47%       | 71,50                                    | 6.412.835,00  | 3,47%       | -                                       | -             | 0,00%       | 3,47%                        |
| 5                                           | Pek. List Plank 3/25 Papan Klas II                     | 16,50  | 118.540,00   | 1.955.910,00   | 1,06%       | -                                        | -             | 0,00%       | 16,50                                   | 1.955.910,00  | 1,06%       | 1,06%                        |
| 6                                           | Pek. Penutup Atap Genteng Tanah                        | 286,00 | 237.500,00   | 67.925.000,00  | 36,77%      | -                                        | -             | 0,00%       | 228,80                                  | 54.340.000,00 | 29,41%      | 29,41%                       |
| 7                                           | Pek. Nok Bubungan Genteng Tanah                        | 44,60  | 395.470,00   | 17.636.926,20  | 9,55%       | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |
| 8                                           | Pek Reng Baja Ringan                                   | 337,50 | 21.990,00    | 7.421.625,00   | 4,02%       | -                                        | -             | 0,00%       | 337,50                                  | 7.421.625,00  | 4,02%       | 4,02%                        |
| III. PEKERJAAN PLAFOND                      |                                                        |        |              |                |             |                                          |               |             |                                         |               |             |                              |
| 1                                           | Pek. Rangka hollow 40.40                               | 171,20 | 146.800,00   | 25.132.527,00  | 13,60%      | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |
| 2                                           | Pek. Pasang Plafon Gypsum Board                        | 171,20 | 53.910,00    | 9.229.526,78   | 5,00%       | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |
| 3                                           | Pek. List Plafond 3/3                                  | 147,80 | 49.160,00    | 7.265.848,00   | 3,93%       | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |
| IV. PEKERJAAN LANTAI DAN KERAMIK            |                                                        |        |              |                |             |                                          |               |             |                                         |               |             |                              |
| 1                                           | Pek. Lantai keramik interior 40x40 cm                  | 60,62  | 152.750,00   | 9.260.086,88   | 5,01%       | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |
| V. PEKERJAAN PENGECATAN DAN PENUTUP DINDING |                                                        |        |              |                |             |                                          |               |             |                                         |               |             |                              |
| 1                                           | Pek. Cat Dinding Lama Interior                         | 64,59  | 27.470,00    | 1.774.397,18   | 0,96%       | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |
| 2                                           | Pek. Cat Dinding Lama exterior berikut plamir          | 60,67  | 27.470,00    | 1.666.714,78   | 0,90%       | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |
| 3                                           | Pek. Cat Plafond berikut plamir                        | 171,20 | 32.250,00    | 5.521.280,63   | 2,99%       | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |
| 4                                           | Pek. Cat Kayu berikut meni dan plamir                  | 30,95  | 103.570,00   | 3.205.926,49   | 1,74%       | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |
| VI. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK             |                                                        |        |              |                |             |                                          |               |             |                                         |               |             |                              |
| 1                                           | Pas. Instalasi Titik Saklar Tunggal 2x2,5 NYM          | 1,00   | 87.430,00    | 87.430,00      | 0,05%       | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |
| 2                                           | Pas. Instalasi Titik Saklar Double 3x2,5 NYM           | 1,00   | 101.400,00   | 101.400,00     | 0,05%       | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |
| 3                                           | Pas. Instalasi Titik Stop Kontak 3x2,5 NYM             | 2,00   | 1.023.630,00 | 2.047.260,00   | 1,11%       | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |
| 4                                           | Pas. Instalasi titik Lampu                             | 5,00   | 682.380,00   | 3.411.900,00   | 1,85%       | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |
| VII. PEKERJAAN PENGGANTUNG / PENGUNCI       |                                                        |        |              |                |             |                                          |               |             |                                         |               |             |                              |
| 1                                           | Pas. Engsel Pintu 4" (3bh/pintu)                       | 6,00   | 83.000,00    | 498.000,00     | 0,27%       | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |
| 2                                           | Pas. Engsel Jendela 3" (2bh/jendela)                   | 20,00  | 61.700,00    | 1.234.000,00   | 0,67%       | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |
| 3                                           | Pas. Kait / Hak Angin (2bh/jendela)                    | 20,00  | 44.900,00    | 898.000,00     | 0,49%       | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |
| 4                                           | Pas. Grendel Jendela                                   | 10,00  | 66.200,00    | 662.000,00     | 0,36%       | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |
| 5                                           | Pas Kunci Tanam Biasa                                  | 2,00   | 275.800,00   | 551.600,00     | 0,30%       | -                                        | -             | 0,00%       | -                                       | -             | 0,00%       | 0,00%                        |
|                                             |                                                        |        |              | 184.752.968,92 | 100,00%     |                                          | 17.265.609,98 | 9,35%       |                                         | 63.717.535,00 | 34,49%      | 43,83%                       |

Mengetahui  
Ketua P2SP

Tim Teknis (Pengawas)

Kubutambahan, 19 September 2026  
Kepala Pelaksana,

  
( I Nyoman Nurdiasa )

  
( I Ketut Kardika )

  
( Kadek Budiadnyana )

**PERHITUNGAN KEMAJUAN PEKERJAAN  
RUANG KELAS 7A**

Nama Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Kubutambahan  
NPSN : 50100300  
Kab/Kota : Buleleng  
Provinsi : Bali

Minggu/Bulan ke : VII / SEPTEMBER  
Priode Tanggal : 14 September 2026 s/d 19 September 2026

| RENCANA BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN           |                                                   |        |              |               |             | KEMAJUAN DAN BIAYA PEKERJAAN MINGGU LALU |              |             | KEMAJUAN DAN BIAYA PEKERJAAN MINGGU INI |              |             | TOTAL PROGRES S/D MINGGU INI |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------|
| NO                                            | JENIS PEKERJAAN                                   | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA  | BOBOT KERJA | VOLUME                                   | JUMLAH HARGA | BOBOT KERJA | VOLUME                                  | JUMLAH HARGA | BOBOT KERJA |                              |
| I. PEK. PERSIAPAN                             |                                                   |        |              |               |             |                                          |              |             |                                         |              |             |                              |
| 1                                             | Pek. Bongkar Plapond Termasuk Rangka Kayu/ Hollow | 53,77  | 17.280,00    | 929.188,80    | 2,20%       | -                                        | -            | 0,00%       | 53,77                                   | 929.188,80   | 2,20%       | 2,20%                        |
| II. PEKERJAAN PLAFOND                         |                                                   |        |              |               |             |                                          |              |             |                                         |              |             |                              |
| 1                                             | Pek. Rangka hollow 40.40                          | 60,62  | 168.900,00   | 10.239.140,25 | 24,26%      | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |
| 2                                             | Pek. Pasang Plafon Gypsum Board                   | 60,62  | 53.910,00    | 3.268.158,98  | 7,74%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |
| 3                                             | Pek. List Plafond 3/3                             | 31,40  | 49.160,00    | 1.543.624,00  | 3,66%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |
| II. PEKERJAAN LANTAI DAN KERAMIK              |                                                   |        |              |               |             |                                          |              |             |                                         |              |             |                              |
| 1                                             | Pek. Lantai keramik interior 40x40 cm             | 60,62  | 152.750,00   | 9.260.086,88  | 21,94%      | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |
| III. PEKERJAAN PENGECATAN DAN PENUTUP DINDING |                                                   |        |              |               |             |                                          |              |             |                                         |              |             |                              |
| 1                                             | Pek. Cat Dinding Lama Interior berikut plamir     | 97,76  | 27.470,00    | 2.685.357,32  | 6,36%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |
| 2                                             | Pek. Cat Dinding Lama exterior berikut plamir     | 60,67  | 27.470,00    | 1.666.714,78  | 3,95%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |
| 3                                             | Pek. Cat Plafond berikut plamir                   | 60,62  | 32.250,00    | 1.955.075,63  | 4,63%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |
| 4                                             | Pek. Cat Kayu berikut meni dan plamir             | 30,95  | 103.570,00   | 3.205.926,49  | 7,60%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |
| V. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK                |                                                   |        |              |               |             |                                          |              |             |                                         |              |             |                              |
| 1                                             | Pas. Instalasi Titik Saklar Tunggal 2x2,5 NYM     | 1,00   | 87.430,00    | 87.430,00     | 0,21%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |
| 2                                             | Pas. Instalasi Titik Saklar Double 3x2,5 NYM      | 1,00   | 101.400,00   | 101.400,00    | 0,24%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |
| 3                                             | Pas. Instalasi Titik Stop Kontak 3x2,5 NYM        | 2,00   | 1.023.630,00 | 2.047.260,00  | 4,85%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |
| 4                                             | Pas. Instalasi titik Lampu                        | 9,00   | 682.380,00   | 6.141.420,00  | 14,55%      | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |
|                                               |                                                   |        |              | 42.201.594,32 | 100,00%     |                                          | -            | 0,00%       |                                         | -            | 0,00%       | 0,00%                        |

Mengetahui  
Ketua P2SP

Tim Teknis (Pengawas)

Kubutambahan, 19 September 2026  
Kepala Pelaksana,

  
( I Nyoman Nurdiasa )

  
( I Ketut Kardika )

  
( Kadek Budiadnyana )

**PERHITUNGAN KEMAJUAN PEKERJAAN  
WC / TOILET**

Nama Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Kubutambahan  
NPSN : 50100300  
Kab/Kota : Buleleng  
Provinsi : Bali

Minggu/Bulan ke : VII / SEPTEMBER  
Priode Tanggal : 14 September 2026 s/d 19 September 2026

| RENCANA BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN            |                                                              |        |              |               |             | KEMAJUAN DAN BIAYA PEKERJAAN MINGGU LALU |              |             | KEMAJUAN DAN BIAYA PEKERJAAN MINGGU INI |              |             | TOTAL PROGRES S/D MINGGU INI |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------|--|
| NO                                             | JENIS PEKERJAAN                                              | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA  | BOBOT KERJA | VOLUME                                   | JUMLAH HARGA | BOBOT KERJA | VOLUME                                  | JUMLAH HARGA | BOBOT KERJA |                              |  |
| I. PEK. PERSIAPAN                              |                                                              |        |              |               |             |                                          |              |             |                                         |              |             |                              |  |
| 1                                              | Pek. Bongkar Rangka Atap Genteng dan Reng Stuktur Kayu       | 28,09  | 17.280,00    | 485.395,20    | 0,06%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| II. PEKERJAAN STRUKTUR                         |                                                              |        |              |               |             |                                          |              |             |                                         |              |             |                              |  |
| 1                                              | Pek. Beton Sloof Selasar 1:2:3 (S2 15/20)                    | 0,39   | 1.545.730,00 | 602.834,70    | 0,08%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 2                                              | Pasang Bekisting untuk sloof + bongkar                       | 2,44   | 137.380,00   | 335.207,20    | 0,04%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 3                                              | Pembesian dengan besi polos atau ulir                        | 20,49  | 17.640,00    | 361.463,36    | 0,05%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 4                                              | Pek. Beton Kolom Selasar 1:2:3 (K2 20/20)                    | 0,33   | 1.545.730,00 | 510.090,90    | 0,07%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 5                                              | Pasang bekisting untuk kolom + bongkar                       | 6,60   | 194.170,00   | 1.281.522,00  | 0,16%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 6                                              | Pembesian dengan besi polos atau ulir                        | 28,94  | 17.640,00    | 510.431,92    | 0,07%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 7                                              | Pek. Beton Ring Balok 1:2:3 (15/25)                          | 0,68   | 1.545.730,00 | 1.057.279,32  | 0,14%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 8                                              | Pasang bekisting untuk balok + bongkar                       | 19,38  | 66.790,00    | 1.294.390,20  | 0,17%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 9                                              | Pembesian dengan besi polos atau ulir                        | 76,59  | 17.640,00    | 1.351.043,37  | 0,17%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| III. PEKERJAAN DINDING                         |                                                              |        |              |               |             |                                          |              |             |                                         |              |             |                              |  |
| 1                                              | Pas. Dinding Batako                                          | 5,00   | 134.350,00   | 672.085,88    | 0,09%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 2                                              | Pek. Plesteran Dinding 1 : 4                                 | 57,93  | 60.620,00    | 3.511.959,08  | 0,45%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 3                                              | Pek. Acian Dinding 1 : 4                                     | 57,93  | 45.020,00    | 2.608.188,68  | 0,33%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| IV. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA                |                                                              |        |              |               |             |                                          |              |             |                                         |              |             |                              |  |
| 1                                              | Kusen Pintu Aluminium                                        | 9,30   | 100.780,00   | 937.254,00    | 0,12%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 2                                              | Daun Pintu Aluminium strip                                   | 2,60   | 352.100,00   | 915.460,00    | 0,12%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| V. PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN ATAP                |                                                              |        |              |               |             |                                          |              |             |                                         |              |             |                              |  |
| 1                                              | Pek. List Plank GRC 1,2/25                                   | 18,80  | 66.120,00    | 1.243.056,00  | 0,16%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 2                                              | Pek. Penutup Atap Genteng Tanah                              | 26,40  | 237.500,00   | 6.270.000,00  | 0,80%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 3                                              | Pek. Nok Bubungan Genteng Tanah                              | 14,00  | 395.470,00   | 5.536.580,00  | 0,71%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| VI. PEKERJAAN PLAFOND                          |                                                              |        |              |               |             |                                          |              |             |                                         |              |             |                              |  |
| 1                                              | Pek. Rangka hollow 40,40                                     | 13,73  | 146.800,00   | 2.015.197,00  | 0,26%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 2                                              | Pek. Pasang Plafon Gypsum Board                              | 13,73  | 53.910,00    | 740.049,53    | 0,09%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 3                                              | Pek. List Plafond gypsum                                     | 46,10  | 42.230,00    | 1.946.803,00  | 0,25%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| VII. PEKERJAAN LANTAI DAN KERAMIK              |                                                              |        |              |               |             |                                          |              |             |                                         |              |             |                              |  |
| 1                                              | Pek. Urugan Pasir bawah lantai                               | 0,41   | 493.200,00   | 202.212,00    | 0,03%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 2                                              | Pek. Beton Tumbuk Lantai Kerja 1: 3 : 5                      | 0,41   | 1.400.320,00 | 574.131,20    | 0,07%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 3                                              | Pek. Lantai keramik interior 40x40 cm                        | 20,08  | 152.750,00   | 3.067.220,00  | 0,39%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 4                                              | Pek. Lantai keramik exterior 40x40 cm Bermotif ( anti slip ) | 13,43  | 152.750,00   | 2.051.050,63  | 0,26%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| VIII. PEKERJAAN PENGECATAN DAN PENUTUP DINDING |                                                              |        |              |               |             |                                          |              |             |                                         |              |             |                              |  |
| 1                                              | Pek. Cat Dinding Lama Interior berikut plamir                | 45,31  | 27.470,00    | 1.244.665,70  | 0,16%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 2                                              | Pek. Cat Dinding Lama exterior berikut plamir                | 12,62  | 27.470,00    | 346.781,28    | 0,04%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 3                                              | Pek. Cat Plafond berikut plamir                              | 13,73  | 32.250,00    | 442.711,88    | 0,06%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 4                                              | Pek. Cat listplank                                           | 4,70   | 40.310,00    | 189.457,00    | 0,02%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| VIII. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK              |                                                              |        |              |               |             |                                          |              |             |                                         |              |             |                              |  |
| 1                                              | Pas. Instalasi Titik Saklar Tunggal 2x2,5 NYM                | 1,00   | 87.430,00    | 87.430,00     | 0,01%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 2                                              | Pas. Instalasi Titik Saklar Double 3x2,5 NYM                 | 1,00   | 101.400,00   | 101.400,00    | 0,01%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 3                                              | Pas. Instalasi titik Lampu pijar                             | 5,00   | 682.380,00   | 3.411.900,00  | 0,44%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 4                                              | Pas. Instalasi Lampu TL 2x40 watt                            | 5,00   | 294.240,00   | 1.471.200,00  | 0,19%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 5                                              | Pas. Kabel Antar Bangunan 3x4mm NYY                          | 5,00   | 101.160,00   | 505.800,00    | 0,06%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| IX. PEKERJAAN PENGANTUNG / PENGUNCI            |                                                              |        |              |               |             |                                          |              |             |                                         |              |             |                              |  |
| 1                                              | Pas. Engsel Pintu 4" (3bh/pintu)                             | 4,00   | 83.000,00    | 332.000,00    | 0,04%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
| 2                                              | Pas Kunci Tanam Biasa                                        | 2,00   | 275.800,00   | 551.600,00    | 0,07%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |
|                                                |                                                              |        |              | 48.280.455,81 |             |                                          | -            | 0,00%       |                                         | -            | 0,00%       | 0,00%                        |  |

Mengetahui  
Ketua P2SP

Tim Teknis (Pengawas)

Kubutambahan, 19 September 2026  
Kepala Pelaksana,

  
( I Nyoman Nurdiasa )

  
( I Ketut Kardisa )

  
( Kadek Budiadnyana )

**PERHITUNGAN KEMAJUAN PEKERJAAN  
PENATAAN LINGKUNGAN PEMBANGUNAN PAGAR**

Nama Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Kubutambahan  
NPSN : 50100300  
Kab/Kota : Buleleng  
Provinsi : Bali

Minggu/Bulan ke : VII / SEPTEMBER  
Priode Tanggal : 14 September 2026 s/d 19 September 2026

| RENCANA BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN |                                                      |        |              |               |             | KEMAJUAN DAN BIAYA PEKERJAAN MINGGU LALU |              |             | KEMAJUAN DAN BIAYA PEKERJAAN MINGGU INI |              |             | TOTAL PROGRES S/D MINGGU INI |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------|------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------|
| NO                                  | JENIS PEKERJAAN                                      | VOLUME | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA  | BOBOT KERJA | VOLUME                                   | JUMLAH HARGA | BOBOT KERJA | VOLUME                                  | JUMLAH HARGA | BOBOT KERJA |                              |
| I.                                  | PEK. GERBANG UTAMA + GAPURA                          |        |              |               |             |                                          |              |             |                                         |              |             |                              |
| 1                                   | Pemasangan Bowplank                                  | 11,30  | 52.830,00    | 596.979,00    | 0,08%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |
| 2                                   | Galian Tanah Pondasi                                 | 9,04   | 48.000,00    | 433.920,00    | 0,06%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |
| 3                                   | Urugan Pasir Bawah Pondasi                           | 0,45   | 493.200,00   | 222.926,40    | 0,03%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |
| 4                                   | Pasangan Pondasi Batu Kosong Batu Kali / Aanstamping | 1,81   | 821.300,00   | 1.484.910,40  | 0,19%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |
| 5                                   | Pasangan Pondasi Batu Kali 1 Pc : 4 Ps               | 25,88  | 1.373.000,00 | 35.529.121,00 | 4,55%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |
| 6                                   | Pek. Beton Sloof 1:2:3 (S2 20/30)                    | 2,03   | 1.545.730,00 | 3.144.014,82  | 0,40%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |
| 7                                   | Pasang Bekisting untuk sloof + bongkar               | 10,17  | 137.380,00   | 1.397.154,60  | 0,18%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |
| 8                                   | Pembesian dengan besi polos atau ulir                | 186,72 | 17.640,00    | 3.293.821,77  | 0,42%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |
| 9                                   | Pek. Beton Kolom 1:2:3 (K2 20/20)                    | 0,61   | 1.545.730,00 | 945.986,76    | 0,12%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |
| 10                                  | Pasang bekisting untuk kolom + bongkar               | 12,24  | 194.170,00   | 2.376.640,80  | 0,30%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |
| 11                                  | Pembesian dengan besi polos atau ulir                | 79,74  | 17.640,00    | 1.406.596,14  | 0,18%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |
| 12                                  | Pek. Beton Kolom Praktis 1:2:3 (K5 12/15)            | 0,11   | 1.545.730,00 | 166.938,84    | 0,02%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |
| 13                                  | Pasang bekisting untuk kolom + bongkar               | 3,24   | 194.170,00   | 629.110,80    | 0,08%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |
| 14                                  | Pembesian dengan besi polos atau ulir                | 18,73  | 17.640,00    | 330.440,95    | 0,04%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |
| 15                                  | Pek. Beton Ring Balok 1:2:3 (K4 15/20)               | 0,68   | 1.545.730,00 | 1.048.004,94  | 0,13%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |
| 16                                  | Pasang bekisting untuk balok + bongkar               | 3,39   | 66.790,00    | 226.418,10    | 0,03%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |
| 17                                  | Pembesian dengan besi polos atau ulir                | 42,98  | 17.640,00    | 758.219,06    | 0,10%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |
| 18                                  | Pas. Batako 1:4                                      | 16,95  | 220.340,00   | 3.734.763,00  | 0,48%       | -                                        | -            | 0,00%       | -                                       | -            | 0,00%       | 0,00%                        |
|                                     |                                                      |        |              | 57.725.967,37 |             |                                          | -            | 0,00%       |                                         | -            | 0,00%       | 0,00%                        |

Mengetahui  
Ketua P2SP

Tim Teknis (Pengawas)

Kubutambahan, 19 September 2026  
Kepala Pelaksana,

  
( I Nyoman Nurdiasa )

  
( I Ketut Kardika )

  
( Kadek Budiadnyana )

**REKAP PROGRES MINGGUAN**  
**PROGRAM REVITALISASI SEKOLAH TAHUN 2026**  
Minggu / Bulan : VII / September  
Periode Tanggal : 14 September 2026 - 19 September 2026

NAMA SEKOLAH : **SMP Negeri 3 Kubutambahan**  
NPSN : **50100300**  
PROPINSI : **Bali**

| No                               | URAIAN PEKERJAAN                   | RENCANA BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN |                | MINGGU LALU          |              | MINGGU INI           |                |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------|
|                                  |                                    | BIAYA                               | BOBOT          | BIAYA                | BOBOT        | BIAYA                | BOBOT          |
| <b>I.</b>                        | <b>BIAYA KONSTRUKSI</b>            |                                     |                |                      |              |                      |                |
| 1                                | PERSIAPAN                          | 15.700.000,00                       | 2,01%          | 10.100.000,00        | 1,29%        |                      | 0,00%          |
| <b>II.</b>                       | <b>PEKERJAAN FISIK</b>             |                                     |                |                      |              |                      |                |
| 1                                | Pekerjaan Persiapan                | 14.930.727,42                       | 1,91%          | 14.930.727,42        | 1,91%        | 929.188,80           | 0,12%          |
| 2                                | Pekerjaan Beton                    | 7.304.262,97                        | 0,94%          | -                    | 0,00%        | -                    | 0,00%          |
| 3                                | Pekerjaan Dinding                  | 7.320.433,64                        | 0,94%          | -                    | 0,00%        | -                    | 0,00%          |
| 4                                | Pekerjaan Pintu dan Jendela        | 10.962.895,30                       | 1,40%          | -                    | 0,00%        | -                    | 0,00%          |
| 5                                | Pekerjaan Kuda dan Penutup Atap    | 246.987.180,96                      | 31,65%         | 18.131.971,34        | 2,32%        | 73.971.227,80        | 9,48%          |
| 6                                | Pekerjaan Plafond                  | 121.204.037,10                      | 15,53%         | -                    | 0,00%        | -                    | 0,00%          |
| 7                                | Pekerjaan Lantai dan Keramik       | 68.516.385,70                       | 8,78%          | -                    | 0,00%        | -                    | 0,00%          |
| 8                                | Pekerjaan Cat dan Penutup Dinding  | 51.086.442,50                       | 6,55%          | -                    | 0,00%        | -                    | 0,00%          |
| 9                                | Pekerjaan Instalasi Listrik        | 39.073.920,00                       | 5,01%          | -                    | 0,00%        | -                    | 0,00%          |
| 10                               | Pekerjaan Penggantung dan Pengunci | 12.544.800,00                       | 1,61%          | -                    | 0,00%        | -                    | 0,00%          |
| 11                               | Pekerjaan Pagar Keliling           | 57.725.000,00                       | 7,40%          | -                    | 0,00%        | -                    | 0,00%          |
| <b>III.</b>                      | <b>PERABOT DAN INTERIOR</b>        |                                     |                |                      |              |                      |                |
| 1                                | Moubiler dan interior              | 85.300.000,00                       | 10,93%         | -                    | 0,00%        | -                    | 0,00%          |
| <b>IV.</b>                       | <b>PERENCANAAN DAN PENGAWASAN</b>  | 26.972.000,00                       | 3,46%          | 12.498.000,00        | 1,60%        | -                    | 0,00%          |
| <b>V.</b>                        | <b>PENGELOLAAN ADMINISTRASI</b>    | 14.815.000,00                       | 1,90%          | -                    | 0,00%        | -                    | 0,00%          |
| <b>TOTAL</b>                     |                                    | <b>780.443.085,58</b>               | <b>100,00%</b> | <b>55.660.698,76</b> | <b>7,13%</b> | <b>74.900.416,60</b> | <b>9,60%</b>   |
| <b>RENCANA ( % )</b>             |                                    |                                     |                |                      |              |                      | <b>8,73%</b>   |
| <b>AKUMULASI RENCANA ( % )</b>   |                                    |                                     |                |                      |              |                      | <b>29,74%</b>  |
| <b>REALISASI ( % )</b>           |                                    |                                     |                |                      |              |                      | <b>9,60%</b>   |
| <b>AKUMULASI REALISASI ( % )</b> |                                    |                                     |                |                      |              |                      | <b>16,73%</b>  |
| <b>DEVIASI ( % )</b>             |                                    |                                     |                |                      |              |                      | <b>-13,01%</b> |

Mengetahui  
Ketua P2SP

  
( I Nyoman Nurdiasa )

Tim Teknis (Pengawas)

  
( I Ketut Kardika )

Kubutambahan, 19 September 2026  
Kepala Pelaksana,

  
( Kadek Budiadnyana )