

PROGRAM REVITALISASI SEKOLAH TAHUN 2026

NPS
PROPINSI

Mengetahui
Ketua P2SP

(1 Nyoman Nurdiasa

11

(1 Ketut Kardika)

Kepala Pelaksana,

Handwritten signature: *Handwritten signature*

(Kodek Budhiadmyana)

**PERHITUNGAN KEMAJUAN PEKERJAAN
RUANG KELAS 9C**

Nama Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Kubutambahan
NPSN : 50100300
Kab/Kota : Buleleng
Provinsi : Bali

Minggu/Bulan ke : VIII / SEPTEMBER
Priode Tanggal : 21 September 2026 s/d 26 September 2026

RENCANA BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN						KEMAJUAN DAN BIAYA PEKERJAAN MINGGU LALU			KEMAJUAN DAN BIAYA PEKERJAAN MINGGU INI			TOTAL PROGRES S/D MINGGU INI	
NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	VOLUME	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	VOLUME	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA		
I. PEK. PERSIAPAN													
1	Pek. Bongkar Rangka Atap Genteng dan Reng Stuktur Kayu	364,80	14.200,00	5.180.160,00	2,29%	364,80	5.180.160,00	2,29%	-	-	0,00%	2,29%	
2	Pek. Bongkar Kuda-Kuda/ Gording/ Balok Kayu	0,04	1.573.560,00	60.424,70	0,03%	0,04	60.424,70	0,03%	-	-	0,00%	0,03%	
3	Pek. Bongkar Plapond Termasuk Rangka Kayu/ Hollow	137,06	17.280,00	2.368.440,00	1,05%	137,06	2.368.440,00	1,05%	-	-	0,00%	1,05%	
II. PEKERJAAN DINDING													
1	Pek. Plesteran Dinding 1 : 4	5,00	60.620,00	303.100,00	0,13%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2	Pek. Acian Dinding 1 : 4	5,00	45.020,00	225.100,00	0,10%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
III. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA													
1	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Pintu (Kayu)	6,40	164.190,00	1.050.816,00	0,46%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2	Pembuatan dan Pemasangan Kusen Jendela (Kayu)	9,52	164.190,00	1.563.088,80	0,69%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
3	Pembuatan Daun Pintu 1 Panel	2,56	882.600,00	2.261.221,20	1,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
4	Daun Jendela J1	3,57	1.186.290,00	4.235.055,30	1,87%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
IV. PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN ATAP													
1	Pek Kuda-kuda 8/12 kayu kls II	0,15	9.876.490,00	1.517.028,86	0,67%	0,15	1.517.028,86	0,67%	-	-	0,00%	0,67%	
2	Pas. Balok Gapit 2 (5/10)	0,15	7.350.250,00	1.128.998,40	0,50%	0,15	1.128.998,40	0,50%	-	-	0,00%	0,50%	
3	Pek. Gording 5/10 kayu kls II	0,10	8.850.450,00	885.045,00	0,39%	0,10	885.045,00	0,39%	-	-	0,00%	0,39%	
4	Pek. Kaso 5/7	51,92	89.690,00	4.656.991,81	2,06%	51,92	4.656.991,81	2,06%	-	-	0,00%	2,06%	
5	Pek. List Plank 3/25 Papan Kls II	20,40	118.540,00	2.418.216,00	1,07%	20,40	2.418.216,00	1,07%	-	-	0,00%	1,07%	
6	Pek. Penutup Atap Genteng Tanah	370,88	237.500,00	88.084.000,00	38,87%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
7	Pek. Nok Bubungan Genteng Tanah	52,01	395.470,00	20.569.550,42	9,08%	-	-	0,00%	26,01	10.284.775,21	4,54%	4,54%	
8	Pek Reng Baja Ringan	445,40	21.990,00	9.794.346,00	4,32%	356,32	7.835.476,80	3,46%	89,08	1.958.869,20	0,86%	4,32%	
V. PEKERJAAN PLAFOND													
1	Pek. Rangka hollow 40,40	117,64	146.800,00	17.269.185,00	7,62%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2	Pek. Pasang Plafon Gypsum Board	117,64	53.910,00	6.341.837,63	2,80%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
3	Pek. List Plafond 3/3	178,80	49.160,00	8.789.808,00	3,88%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
VI. PEKERJAAN LANTAI DAN KERAMIK													
1	Pek. Lantai keramik interior 40x40 cm	60,62	152.750,00	9.260.086,88	4,09%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2	Pek. Lantai keramik exterior 40x40 cm Bermotif (anti slip)	106,85	152.750,00	16.321.337,50	7,20%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
VII. PEKERJAAN PENGECATAN DAN PENUTUP DINDING													
1	Pek. Cat Dinding Lama Interior	79,15	27.470,00	2.174.223,03	0,96%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2	Pek. Cat Dinding Lama exterior berikut plamir	52,32	27.470,00	1.437.202,93	0,63%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
3	Pek. Cat Plafond berikut plamir	117,64	32.250,00	3.793.809,38	1,67%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
4	Pek. Cat Kayu berikut meni dan plamir	26,99	103.570,00	2.795.126,45	1,23%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
5	Pek. Cat Listplank	20,40	40.310,00	822.324,00	0,36%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
VIII. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK													
1	Pas. Instalasi Titik Saklar Tunggal 2x2,5 NYM	1,00	87.430,00	87.430,00	0,04%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2	Pas. Instalasi Titik Stop Kontak 3x2,5 NYM	2,00	1.023.630,00	2.047.260,00	0,90%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
3	Pas. Instalasi titik Lampu	9,00	682.380,00	6.141.420,00	2,71%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
IX. PEKERJAAN PENGGANTUNG / PENGUNCI													
1	Pas. Engsel Pintu 4" (3bh/pintu)	6,00	83.000,00	498.000,00	0,22%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2	Pas. Engsel Jendela 3" (2bh/jendela)	16,00	61.700,00	987.200,00	0,44%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
3	Pas. Kait / Hak Angin (2bh/jendela)	16,00	44.900,00	718.400,00	0,32%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
4	Pas. Grendel Jendela	8,00	66.200,00	529.600,00	0,23%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
5	Pas Kunci Tanam Biasa	1,00	275.800,00	275.800,00	0,12%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
				226.591.633,27	100,00%		26.050.781,58	11,50%		12.243.644,41	5,40%	16,90%	

Mengetahui
Ketua P2SP


(I Nyoman Nurdiasa)

Tim Teknis (Pengawas)


(I Ketut Kardika)

Kubutambahan, 26 September 2026
Kepala Pelaksana,


(Kadek Budiadnyana)

**PERHITUNGAN KEMAJUAN PEKERJAAN
RUANG KELAS 9B**

Nama Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Kubutambahan
NPSN : 50100300
Kab/Kota : Buleleng
Provinsi : Bali

Minggu/Bulan ke : VIII / SEPTEMBER
Priode Tanggal : 21 September 2026 s/d 26 September 2026

RENCANA BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN						KEMAJUAN DAN BIAYA PEKERJAAN MINGGU LALU			KEMAJUAN DAN BIAYA PEKERJAAN MINGGU INI			TOTAL PROGRES S/D MINGGU INI
NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	VOLUME	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	VOLUME	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	
I.	PEKERJAAN PLAFOND											
1	Pek. Rangka hollow 40,40	60,62	146.800,00	8.899.383,00	23,46%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2	Pek. Pasang Plafon Gypsum Board	60,62	53.910,00	3.268.158,98	8,61%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3	Pek. List Plafond 3/3	31,40	49.160,00	1.543.624,00	4,07%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
II.	PEKERJAAN LANTAI DAN KERAMIK											
1	Pek. Lantai keramik interior 40x40 cm	60,62	152.750,00	9.260.086,88	24,41%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
III.	PEKERJAAN PENGECATAN DAN PENUTUP DINDING											
1	Pek. Cat Dinding Lama Interior	79,15	27.470,00	2.174.223,03	5,73%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2	Pek. Cat Dinding Lama exterior berikut plamir	31,77	27.470,00	872.694,43	2,30%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3	Pek. Cat Plafond berikut plamir	60,62	32.250,00	1.955.075,63	5,15%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4	Pek. Cat Kayu berikut meni dan plamir	26,99	103.570,00	2.795.126,45	7,37%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
IV.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK											
1	Pas. Instalasi Titik Saklar Tunggal 2x2,5 NYM	1,00	87.430,00	87.430,00	0,23%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2	Pas. Instalasi Titik Saklar Double 3x2,5 NYM	1,00	101.400,00	101.400,00	0,27%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3	Pas. Instalasi Titik Stop Kontak 3x2,5 NYM	2,00	1.023.630,00	2.047.260,00	5,40%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4	Pas. Instalasi titik Lampu	5,00	682.380,00	3.411.900,00	8,99%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
V.	PEKERJAAN PENGGANTUNG / PENGUNCI											
1	Pas. Kait / Hak Angin (2bh/jendela)	16,00	44.900,00	718.400,00	1,89%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2	Pas. Grendel Jendela	8,00	66.200,00	529.600,00	1,40%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3	Pas Kunci Tanam Biasa	1,00	275.800,00	275.800,00	0,73%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
				37.940.162,38	100,00%		-	0,00%		-	0,00%	0,00%

Mengetahui
Ketua P2SP

Tim Teknis (Pengawas)

Kubutambahan, 26 September 2026
Kepala Pelaksana,


(I Nyoman Nurdiasa)


(I Ketut Kardika)


(Kadek Budiadnyana)

**PERHITUNGAN KEMAJUAN PEKERJAAN
RUANG KELAS 9A**

Nama Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Kubutambahan
NPSN : 50100300
Kab/Kota : Buleleng
Provinsi : Bali

Minggu/Bulan ke : VIII / SEPTEMBER
Priode Tanggal : 21 September 2026 s/d 26 September 2026

RENCANA BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN						KEMAJUAN DAN BIAYA PEKERJAAN MINGGU LALU			KEMAJUAN DAN BIAYA PEKERJAAN MINGGU INI			TOTAL PROGRES S/D MINGGU INI	
NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	VOLUME	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	VOLUME	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA		
I. PEKERJAAN PLAFOND													
1	Pek. Rangka hollow 40.40	60.62	146.800,00	8.899.383,00	22.16%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	
2	Pek. Pasang Plafon Gypsum Board	60.62	53.910,00	3.268.158,98	8.14%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	
3	Pek. List Plafond 3/3	31.40	49.160,00	1.543.624,00	3.84%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	
II. PEKERJAAN LANTAI DAN KERAMIK													
1	Pek. Lantai keramik interior 40x40 cm	60.62	152.750,00	9.260.086,88	23.06%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	
III. PEKERJAAN PENGECATAN DAN PENUTUP DINDING													
1	Pek. Cat Dinding Lama Interior	79.15	27.470,00	2.174.223,03	5.41%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	
2	Pek. Cat Dinding Lama exterior berikut plamir	52.32	27.470,00	1.437.202,93	3.58%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	
3	Pek. Cat Plafond berikut plamir	60.62	32.250,00	1.955.075,63	4.87%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	
4	Pek. Cat Kayu berikut meni dan plamir	26.99	103.570,00	2.795.126,45	6.96%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	
IV. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK													
1	Pas. Instalasi Titik Saklar Tunggal 2x2,5 NYM	1,00	87.430,00	87.430,00	0.22%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	
2	Pas. Instalasi Titik Stop Kontak 3x2,5 NYM	2,00	1.023.630,00	2.047.260,00	5.10%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	
3	Pas. Instalasi titik Lampu	5,00	682.380,00	3.411.900,00	8.49%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	
V. PEKERJAAN PENGGANTUNG / PENGUNCI													
1	Pas. Engsel Pintu 4" (3bh/pintu)	6,00	83.000,00	498.000,00	1.24%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	
2	Pas. Engsel Jendela 3" (2bh/jendela)	16,00	61.700,00	987.200,00	2.46%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	
3	Pas. Kait / Hak Angin (2bh/jendela)	16,00	44.900,00	718.400,00	1.79%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	
4	Pas. Grendel Jendela	8,00	66.200,00	529.600,00	1.32%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	
5	Pas Kunci Tanam Biasa	2,00	275.800,00	551.600,00	1.37%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	0.00%	
				40.164.270,88	100,00%		-	0.00%		-	0.00%	0.00%	

Mengetahui
Ketua P2SP

Tim Teknis (Pengawas)

Kubutambahan, 26 September 2026
Kepala Pelaksana,


(I Nyoman Nurdiasa)


(I Ketut Kardika)


(Kadek Budiadnyana)

**PERHITUNGAN KEMAJUAN PEKERJAAN
RUANG KELAS 7B**

Nama Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Kubutambahan
NPSN : 50100300
Kab/Kota : Buleleng
Provinsi : Bali

Minggu/Bulan ke : VIII / SEPTEMBER
Priode Tanggal : 21 September 2026 s/d 26 September 2026

RENCANA BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN						KEMAJUAN DAN BIAYA PEKERJAAN MINGGU LALU			KEMAJUAN DAN BIAYA PEKERJAAN MINGGU INI			TOTAL PROGRES S/D MINGGU INI	
NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	VOLUME	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	VOLUME	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA		
I. PEK. PERSIAPAN													
1	Pek. Bongkar Rangka Atap Genteng dan Reng Stuktur Kayu	286,00	14.200,00	4.061.200,00	2,20%	286,00	4.061.200,00	2,20%	-	-	0,00%	2,20%	
2	Pek. Bongkar Kuda-Kuda/ Gording/ Balok Kayu	0,19	1.573.560,00	302.123,52	0,16%	0,19	302.123,52	0,16%	-	-	0,00%	0,16%	
3	Pek. Bongkar Plapond Termasuk Rangka Kayu/ Hollow	171,20	17.280,00	2.958.379,20	1,60%	171,20	2.958.379,20	1,60%	-	-	0,00%	1,60%	
II. PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN ATAP													
1	Pek Kuda-kuda 8/12 kayu kis II	0,15	9.876.490,00	1.517.028,86	0,82%	0,15	1.517.028,86	0,82%	-	-	0,00%	0,82%	
2	Pas. Balok Capit 2 (5/10)	0,15	7.350.250,00	1.128.998,40	0,61%	0,15	1.128.998,40	0,61%	-	-	0,00%	0,61%	
3	Pek. Gording 5/10 kayu klas II	0,10	8.850.450,00	885.045,00	0,48%	0,10	885.045,00	0,48%	-	-	0,00%	0,48%	
4	Pek. Kaso 5/7	71,50	89.690,00	6.412.835,00	3,47%	71,50	6.412.835,00	3,47%	-	-	0,00%	3,47%	
5	Pek. List Plank 3/25 Papan Klas II	16,50	118.540,00	1.955.910,00	1,06%	16,50	1.955.910,00	1,06%	-	-	0,00%	1,06%	
6	Pek. Penutup Atap Genteng Tanah	286,00	237.500,00	67.925.000,00	36,77%	228,80	54.340.000,00	29,41%	57,20	13.585.000,00	7,35%	36,77%	
7	Pek. Nok Bubungan Genteng Tanah	44,60	395.470,00	17.636.926,20	9,55%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
8	Pek Reng Baja Ringan	337,50	21.990,00	7.421.625,00	4,02%	337,50	7.421.625,00	4,02%	-	-	0,00%	4,02%	
III. PEKERJAAN PLAFOND													
1	Pek. Rangka hollow 40,40	171,20	146.800,00	25.132.527,00	13,60%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2	Pek. Pasang Plafon Gypsum Board	171,20	53.910,00	9.229.526,78	5,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
3	Pek. List Plafond 3/3	147,80	49.160,00	7.265.848,00	3,93%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
IV. PEKERJAAN LANTAI DAN KERAMIK													
1	Pek. Lantai keramik interior 40x40 cm	60,62	152.750,00	9.260.086,88	5,01%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
V. PEKERJAAN PENGECATAN DAN PENUTUP DINDING													
1	Pek. Cat Dinding Lama Interior	64,59	27.470,00	1.774.397,18	0,96%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2	Pek. Cat Dinding Lama exterior berikut plamir	60,67	27.470,00	1.666.714,78	0,90%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
3	Pek. Cat Plafond berikut plamir	171,20	32.250,00	5.521.280,63	2,99%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
4	Pek. Cat Kayu berikut meni dan plamir	30,95	103.570,00	3.205.926,49	1,74%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
VI. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK													
1	Pas. Instalasi Titik Saklar Tunggal 2x2,5 NYM	1,00	87.430,00	87.430,00	0,05%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2	Pas. Instalasi Titik Saklar Double 3x2,5 NYM	1,00	101.400,00	101.400,00	0,05%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
3	Pas. Instalasi Titik Stop Kontak 3x2,5 NYM	2,00	1.023.630,00	2.047.260,00	1,11%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
4	Pas. Instalasi titik Lampu	5,00	682.380,00	3.411.900,00	1,85%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
VII. PEKERJAAN PENGGANTUNG / PENGUNCI													
1	Pas. Engsel Pintu 4" (3bh/pintu)	6,00	83.000,00	498.000,00	0,27%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2	Pas. Engsel Jendela 3" (2bh/jendela)	20,00	61.700,00	1.234.000,00	0,67%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
3	Pas. Kait / Hak Angin (2bh/jendela)	20,00	44.900,00	898.000,00	0,49%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
4	Pas. Grendel Jendela	10,00	66.200,00	662.000,00	0,36%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
5	Pas Kunci Tanam Biasa	2,00	275.800,00	551.600,00	0,30%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
				184.752.968,92	100,00%		80.983.144,98	43,83%		13.585.000,00	7,35%	51,19%	

Mengetahui
Ketua P2SP

Tim Teknis (Pengawas)

Kubutambahan, 26 September 2026
Kepala Pelaksana,


(I Nyoman Nurdiasa)


(I Ketut Kardika)


(Kadek Budiadnyana)

**PERHITUNGAN KEMAJUAN PEKERJAAN
RUANG KELAS 7A**

Nama Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Kubutambahan
NPSN : 50100300
Kab/Kota : Buleleng
Provinsi : Bali

Minggu/Bulan ke : VIII / SEPTEMBER
Priode Tanggal : 21 September 2026 s/d 26 September 2026

RENCANA BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN						KEMAJUAN DAN BIAYA PEKERJAAN MINGGU LALU			KEMAJUAN DAN BIAYA PEKERJAAN MINGGU INI			TOTAL PROGRES S/D MINGGU INI	
NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	VOLUME	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	VOLUME	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA		
I. PEK. PERSIAPAN													
1	Pek. Bongkar Plapond Termasuk Rangka Kayu/ Hollow	53,77	17.280,00	929.188,80	2,15%	-	-	0,00%	53,77	929.188,80	2,15%	2,15%	
II. PEKERJAAN PLAFOND													
1	Pek. Rangka hollow 40.40	60,62	168.900,00	10.239.140,25	23,74%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2	Pek. Pasang Plafon Gypsum Board	60,62	53.910,00	3.268.158,98	7,58%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
3	Pek. List Plafond 3/3	31,40	49.160,00	1.543.624,00	3,58%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
II. PEKERJAAN LANTAI DAN KERAMIK													
1	Pek. Lantai keramik interior 40x40 cm	60,62	152.750,00	9.260.086,88	21,47%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
III. PEKERJAAN PENGECATAN DAN PENUTUP DINDING													
1	Pek. Cat Dinding Lama Interior berikut plamir	97,76	27.470,00	2.685.357,32	6,23%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2	Pek. Cat Dinding Lama exterior berikut plamir	60,67	27.470,00	1.666.714,78	3,86%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
3	Pek. Cat Plafond berikut plamir	60,62	32.250,00	1.955.075,63	4,53%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
4	Pek. Cat Kayu berikut meni dan plamir	30,95	103.570,00	3.205.926,49	7,43%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
V. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK													
1	Pas. Instalasi Titik Saklar Tunggal 2x2,5 NYM	1,00	87.430,00	87.430,00	0,20%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
2	Pas. Instalasi Titik Saklar Double 3x2,5 NYM	1,00	101.400,00	101.400,00	0,24%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
3	Pas. Instalasi Titik Stop Kontak 3x2,5 NYM	2,00	1.023.630,00	2.047.260,00	4,75%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
4	Pas. Instalasi titik Lampu	9,00	682.380,00	6.141.420,00	14,24%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
				43.130.783,12	100,00%		-	0,00%		929.188,80	2,15%	2,15%	

Mengetahui
Ketua P2SP

Tim Teknis (Pengawas)

Kubutambahan, 26 September 2026
Kepala Pelaksana,


(I Nyoman Nurdiasa)


(I Ketut Kardika)


(Kadek Budiadnyana)

**PERHITUNGAN KEMAJUAN PEKERJAAN
WC / TOILET**

Nama Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Kubutambahan
NPSN : 50100300
Kab/Kota : Buleleng
Provinsi : Bali

Minggu/Bulan ke : VIII / SEPTEMBER
Priode Tanggal : 21 September 2026 s/d 26 September 2026

RENCANA BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN					KEMAJUAN DAN BIAYA PEKERJAAN MINGGU LALU			KEMAJUAN DAN BIAYA PEKERJAAN MINGGU INI			TOTAL PROGRES S/D MINGGU INI	
NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	VOLUME	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	VOLUME	JUMLAH HARGA		BOBOT KERJA
I. PEK. PERSIAPAN												
1	Pek. Bongkar Rangka Atap Genteng dan Reng Stuktur Kayu	28,09	17.280,00	485.395,20	0,06%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
II. PEKERJAAN STRUKTUR												
1	Pek. Beton Sloof Selasar 1:2:3 (S2 15/20)	0,39	1.545.730,00	602.834,70	0,08%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2	Pasang Bekisting untuk sloof + bongkar	2,44	137.380,00	335.207,20	0,04%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3	Pembesian dengan besi polos atau ulir	20,49	17.640,00	361.463,36	0,05%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4	Pek. Beton Kolom Selasar 1:2:3 (K2 20/20)	0,33	1.545.730,00	510.090,90	0,07%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5	Pasang bekisting untuk kolom + bongkar	6,60	194.170,00	1.281.522,00	0,16%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
6	Pembesian dengan besi polos atau ulir	28,94	17.640,00	510.431,92	0,07%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7	Pek. Beton Ring Balok 1:2:3 (15/25)	0,68	1.545.730,00	1.057.279,32	0,14%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
8	Pasang bekisting untuk balok + bongkar	19,38	66.790,00	1.294.390,20	0,17%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
9	Pembesian dengan besi polos atau ulir	76,59	17.640,00	1.351.043,37	0,17%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
III. PEKERJAAN DINDING												
1	Pas. Dinding Batako	5,00	134.350,00	672.085,88	0,09%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2	Pek. Plesteran Dinding 1 : 4	57,93	60.620,00	3.511.959,08	0,45%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3	Pek. Acian Dinding 1 : 4	57,93	45.020,00	2.608.188,68	0,33%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
IV. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA												
1	Kusen Pintu Aluminium	9,30	100.780,00	937.254,00	0,12%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2	Daun Pintu Aluminium strip	2,60	352.100,00	915.460,00	0,12%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
V. PEKERJAAN KUDA-KUDA DAN ATAP												
1	Pek. List Plank GRC 1 2/25	18,80	66.120,00	1.243.056,00	0,16%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2	Pek. Penutup Atap Genteng Tanah	26,40	237.500,00	6.270.000,00	0,80%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3	Pek. Nok Bubungan Genteng Tanah	14,00	395.470,00	5.536.580,00	0,71%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
VI. PEKERJAAN PLAFOND												
1	Pek. Rangka hollow 40,40	13,73	146.800,00	2.015.197,00	0,26%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2	Pek. Pasang Plafon Gypsum Board	13,73	53.910,00	740.049,53	0,09%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3	Pek. List Plafond gypsum	46,10	42.230,00	1.946.803,00	0,25%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
VII. PEKERJAAN LANTAI DAN KERAMIK												
1	Pek. Urugan Pasir bawah lantai	0,41	493.200,00	202.212,00	0,03%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2	Pek. Beton Tumbuk Lantai Kerja 1: 3 : 5	0,41	1.400.320,00	574.131,20	0,07%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3	Pek. Lantai keramik interior 40x40 cm	20,08	152.750,00	3.067.220,00	0,39%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4	Pek. Lantai keramik exterior 40x40 cm Bermotif (anti slip)	13,43	152.750,00	2.051.050,63	0,26%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
VIII. PEKERJAAN PENGECATAN DAN PENUTUP DINDING												
1	Pek. Cat Dinding Lama Interior berikut plamir	45,31	27.470,00	1.244.665,70	0,16%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2	Pek. Cat Dinding Lama exterior berikut plamir	12,62	27.470,00	346.781,28	0,04%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3	Pek. Cat Plafond berikut plamir	13,73	32.250,00	442.711,88	0,06%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4	Pek. Cat listplank	4,70	40.310,00	189.457,00	0,02%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
VIII. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK												
1	Pas. Instalasi Titik Saklar Tunggal 2x2,5 NYM	1,00	87.430,00	87.430,00	0,01%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2	Pas. Instalasi Titik Saklar Double 3x2,5 NYM	1,00	101.400,00	101.400,00	0,01%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3	Pas. Instalasi titik Lampu pijar	5,00	682.380,00	3.411.900,00	0,44%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4	Pas. Instalasi Lampu TL 2x40 watt	5,00	294.240,00	1.471.200,00	0,19%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5	Pas. Kabel Antar Bangunan 3x4mm NYY	5,00	101.160,00	505.800,00	0,06%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
IX. PEKERJAAN PENGGANTUNG / PENGUNCI												
1	Pas. Engsel Pintu 4" (3bh/pintu)	4,00	83.000,00	332.000,00	0,04%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2	Pas Kunci Tanam Biasa	2,00	275.800,00	551.600,00	0,07%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
				48.280.455,81			-	0,00%		-	0,00%	0,00%

Mengetahui
Ketua P2SP

Tim Teknis (Pengawas)

Kubutambahan, 26 September 2026
Kepala Pelaksana,


(I Nyoman Nurdiasa)


(I Ketut Kardika)


(Kadek Budiadnyana)

**PERHITUNGAN KEMAJUAN PEKERJAAN
PENATAAN LINGKUNGAN PEMBANGUNAN PAGAR**

Nama Satuan Pendidikan : SMP Negeri 3 Kubutambahan
NPSN : 50100300
Kab/Kota : Buleleng
Provinsi : Bali

Minggu/Bulan ke : VIII / SEPTEMBER
Priode Tanggal : 21 September 2026 s/d 26 September 2026

RENCANA BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN						KEMAJUAN DAN BIAYA PEKERJAAN MINGGU LALU			KEMAJUAN DAN BIAYA PEKERJAAN MINGGU INI			TOTAL PROGRES S/D MINGGU INI
NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	VOLUME	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	VOLUME	JUMLAH HARGA	BOBOT KERJA	
I.	PEK. GERBANG UTAMA + GAPURA											
1	Pemasangan Bowplank	11,30	52.830,00	596.979,00	0,08%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
2	Galian Tanah Pondasi	9,04	48.000,00	433.920,00	0,06%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
3	Urugan Pasir Bawah Pondasi	0,45	493.200,00	222.926,40	0,03%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
4	Pasangan Pondasi Batu Kosong Batu Kali / Aanstamping	1,81	821.300,00	1.484.910,40	0,19%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
5	Pasangan Pondasi Batu Kali 1 Pc : 4 Ps	25,88	1.373.000,00	35.529.121,00	4,55%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
6	Pek. Beton Sloof 1:2:3 (S2 20/30)	2,03	1.545.730,00	3.144.014,82	0,40%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
7	Pasang Bekisting untuk sloof + bongkar	10,17	137.380,00	1.397.154,60	0,18%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
8	Pembesian dengan besi polos atau ulir	186,72	17.640,00	3.293.821,77	0,42%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
9	Pek. Beton Kolom 1:2:3 (K2 20/20)	0,61	1.545.730,00	945.986,76	0,12%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
10	Pasang bekisting untuk kolom + bongkar	12,24	194.170,00	2.376.640,80	0,30%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
11	Pembesian dengan besi polos atau ulir	79,74	17.640,00	1.406.596,14	0,18%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
12	Pek. Beton Kolom Praktis 1:2:3 (K5 12/15)	0,11	1.545.730,00	166.938,84	0,02%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
13	Pasang bekisting untuk kolom + bongkar	3,24	194.170,00	629.110,80	0,08%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
14	Pembesian dengan besi polos atau ulir	18,73	17.640,00	330.440,95	0,04%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
15	Pek. Beton Ring Balok 1:2:3 (K4 15/20)	0,68	1.545.730,00	1.048.004,94	0,13%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
16	Pasang bekisting untuk balok + bongkar	3,39	66.790,00	226.418,10	0,03%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
17	Pembesian dengan besi polos atau ulir	42,98	17.640,00	758.219,06	0,10%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
18	Pas. Batako 1:4	16,95	220.340,00	3.734.763,00	0,48%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
				57.725.967,37				0,00%			0,00%	0,00%

Mengetahui
Ketua P2SP

Tim Teknis (Pengawas)

Kubutambahan, 26 September 2026
Kepala Pelaksana,


(I Nyoman Nurdiasa)


(I Ketut Kardika)


(Kadek Budiadnyana)

REKAP PROGRES MINGGUAN
PROGRAM REVITALISASI SEKOLAH TAHUN 2026
Minggu / Bulan : VIII / September
Periode Tanggal : 21 September 2026 - 26 September 2026

NAMA SEKOLAH : **SMP Negeri 3 Kubutambahan**
NPSN : **50100300**
PROPINSI : **Bali**

No	URAIAN PEKERJAAN	RENCANA BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN		MINGGU LALU		MINGGU INI	
		BIAYA	BOBOT	BIAYA	BOBOT	BIAYA	BOBOT
I.	BIAYA KONSTRUKSI						
1	PERSIAPAN	15.700.000,00	2,01%	10.100.000,00	1,29%	-	0,00%
II.	PEKERJAAN FISIK						
1	Pekerjaan Persiapan	14.930.727,42	1,91%	14.930.727,42	1,91%	929.188,80	0,12%
2	Pekerjaan Beton	7.304.262,97	0,94%	-	0,00%	-	0,00%
3	Pekerjaan Dinding	7.320.433,64	0,94%	-	0,00%	-	0,00%
4	Pekerjaan Pintu dan Jendela	10.962.895,30	1,40%	-	0,00%	-	0,00%
5	Pekerjaan Kuda dan Penutup Atap	246.987.180,96	31,65%	92.103.199,14	11,80%	25.828.644,41	3,31%
6	Pekerjaan Plafond	121.204.037,10	15,53%	-	0,00%	-	0,00%
7	Pekerjaan Lantai dan Keramik	68.516.385,70	8,78%	-	0,00%	-	0,00%
8	Pekerjaan Cat dan Penutup Dinding	51.086.442,50	6,55%	-	0,00%	-	0,00%
9	Pekerjaan Instalasi Listrik	39.073.920,00	5,01%	-	0,00%	-	0,00%
10	Pekerjaan Penggantung dan Pengunci	12.544.800,00	1,61%	-	0,00%	-	0,00%
11	Pekerjaan Pagar Keliling	57.725.000,00	7,40%	-	0,00%	-	0,00%
III.	PERABOT DAN INTERIOR						
1	Moubiler dan interior	85.300.000,00	10,93%	-	0,00%	-	0,00%
IV.	PERENCANAAN DAN PENGAWASAN	26.972.000,00	3,46%	12.498.000,00	1,60%	-	0,00%
V.	PENGELOLAAN ADMINISTRASI	14.815.000,00	1,90%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL		780.443.085,58	100,00%	129.631.926,56	16,61%	26.757.833,21	3,43%
RENCANA (%)							8,73%
AKUMULASI RENCANA (%)							38,47%
REALISASI (%)							3,43%
AKUMULASI REALISASI (%)							20,04%
DEVIASI (%)							-18,43%

Mengetahui
Ketua P2SP

Tim Teknis (Pengawas)

Kubutambahan, 26 September 2026
Kepala Pelaksana,


(I Nyoman Nurdiasa)


(I Ketut Kardika)


(Kadek Budiadnyana)