

REKAP PROGRES PEKERJAAN PENCAIRAN TAHAP 2
PROGRAM REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
TAHUN 2026

NPSN : 50100321
 Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Serint
 Kab./Kota : Buleleng
 Provinsi : Bali

Tanggal Mulai : 3 Agustus 2026
 Progres Minggu Ke : VIII (Delapan)

NO	URAIAN	VOL	SAT	Bobot	Progres Kumulatif	Total Progres
				%	%	%
I PEKERJAAN FISIK						
A	Persiapan	1,00	Is	2,00%	59,24%	1,18%
B	Pembangunan Baru					
C	Rehabilitasi					
1	- Ruang Kelas 9E/7E P : 9 m, L : 7 m, Selasa P : 9 m, L : (2 x 1) m, di Lanta : 2	72,00	m ²	14,38%	88,36%	12,71%
2	- Ruang Kelas 9G/7F P : 9 m, L : 7 m, Selasa P : 9 m, L : (2 x 1) m, di Lanta : 2	72,00	m ²	14,38%	87,14%	12,53%
3	- Ruang Kelas K 1 P : 9 m, L : 7 m, Selasa P : 9 m, L : (2 x 1) m, di Lanta : 1	72,00	m ²	8,46%	32,37%	2,74%
4	- Ruang Kelas K 2 P : 9 m, L : 7 m, Selasa P : 9 m, L : (2 x 1) m, di Lanta : 1	72,00	m ²	8,28%	33,07%	2,74%
5	- Lab Komputer P : 18 m, L : 7 m, Selasa P : 18 m, L : (2 x 1) m, di Lanta : 2	162,00	m ²	28,33%	59,89%	16,96%
D	Pekejaan Penataan Lingkungan					
1	- Pek. Jalan Masuk (Entrance) Utama Dari Gerbang Ke Kantor	1,00	Ls	6,30%	0,00%	0,00%
E	Pekerjaan Interior, Perabot					
1	Biaya Perabot	1,00	Ls	12,63%	0,00%	0,00%
II PERENCANAAN DAN PENGAWASAN						
A	Biaya Perencanaan	1,00	Ls	1,57%	100,00%	1,57%
B	Biaya Pengawasan	1,00	Ls	1,82%	0,00%	0,00%
III BIAYA PENGELOLAAN						
	Biaya Pengelolaan Administrasi	1,00	Ls	1,86%	0,00%	0,00%
TOTAL PROGRES				100,00%		50,43%

Serint, 28 September 2026

Mengetahui,
 Ketua P2SP


Ketut Suarjana

Tim Teknis (Pengawas)


I Gusti Putu Meindrawan, S.T.



Kepala Sekolah

Desak Putu Widiyani, S.Pd
 NIP. 19820321 201101 2 006